



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0013319838/2022 - SES.UOS.AOB

Joinville, 22 de junho de 2022.

OBRA:		848 - VILA DA SAÚDE DA UBSF AVENTUREIRO III									
ENDEREÇO:		Rua Santa Luzia, s/nº, Aventureiro - Joinville/SC.									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Bruna Heloíse Alves - CREA 180120-9									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,55%	46.248,32	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 5.781,04	R\$ 5.781,04	R\$ 5.781,04	R\$ 5.781,04	R\$ 5.781,04	R\$ 5.781,04	R\$ 5.781,04	R\$ 5.781,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,03%	71.495,09	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 71.495,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,46%	14.884,88	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 14.884,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	22,73%	231.049,79	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 57.762,45	R\$ 57.762,45	R\$ 57.762,45	R\$ 57.762,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ALVENARIAS	2,73%	27.790,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.895,27	R\$ 13.895,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	7,65%	77.755,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.877,69	R\$ 38.877,69	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,51%	25.490,19	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 2.549,02	R\$ 12.745,10	R\$ 10.196,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,21%	83.474,91	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 8.347,49	R\$ 41.737,46	R\$ 33.389,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS	4,27%	43.427,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.713,92	R\$ 21.713,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	PINTURA	7,19%	73.115,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.557,97	R\$ 29.246,37	R\$ 7.311,59
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	12,27%	124.754,49	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.188,62	R\$ 31.188,62	R\$ 31.188,62	R\$ 31.188,63	R\$ 0,00
12	MOBILIÁRIO URBANO	15,49%	157.458,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.729,21	R\$ 78.729,20
13	PAISAGISMO	3,45%	35.065,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.065,88
14	SERVIÇOS FINAIS	0,45%	4.596,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.596,18
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.016.607,83	10,14%	11,61%	10,54%	9,32%	12,82%	14,56%	18,08%	12,93%
				R\$ 103.057,52	R\$ 118.026,05	R\$ 107.129,52	R\$ 94.732,11	R\$ 130.341,29	R\$ 148.014,51	R\$ 183.822,94	R\$ 131.483,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.016.607,83	10,14%	21,75%	32,29%	41,60%	54,42%	68,98%	87,07%	100,00%
				R\$ 103.057,52	R\$ 221.083,57	R\$ 328.213,09	R\$ 422.945,20	R\$ 553.286,49	R\$ 701.301,00	R\$ 885.123,94	R\$ 1.016.607,83



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloíse Alves, Coordenador (a)**, em 22/06/2022, às 15:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013319838** e o código CRC **D2709F32**.