

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0011646119/2022 - SES.UOS.AOB

Joinville, 14 de janeiro de 2022.

OBRA:		540 - UBSF NOVA BRASILIA ATUAL									
ENDEREÇO:		Rua Bom Retiro, esq. gerald arno drefahl									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,74%	154.337,92	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 19.292,24	R\$ 19.292,24	R\$ 19.292,24	R\$ 19.292,24	R\$ 19.292,24	R\$ 19.292,24	R\$ 19.292,24	R\$ 19.292,24
2	SERVIÇOS INICIAIS	3,45%	112.275,31	35,24%	14,42%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	47,59%	0,55%
				R\$ 39.565,82	R\$ 16.190,10	R\$ 617,51	R\$ 617,51	R\$ 617,51	R\$ 617,51	R\$ 53.431,82	R\$ 617,53
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,44%	46.964,05	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 46.964,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURA	26,41%	859.446,20	5,00%	39,61%	55,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 42.972,31	R\$ 340.426,64	R\$ 476.047,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	COBERTURA	3,79%	123.439,46	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.439,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ALVENARIA E DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO	8,50%	276.738,20	0,00%	0,00%	42,99%	41,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,01%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.969,75	R\$ 113.462,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.305,79
7	CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO	4,51%	146.765,34	0,00%	0,00%	0,00%	99,43%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.928,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 836,56	R\$ 0,00
8	ELETRICIDADE	4,22%	137.335,86	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	25,00%	10,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.467,17	R\$ 41.200,76	R\$ 34.333,97	R\$ 13.733,59	R\$ 20.600,37
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,37%	44.473,31	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	25,00%	10,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.894,66	R\$ 13.341,99	R\$ 11.118,33	R\$ 4.447,33	R\$ 6.671,00
10	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,24%	7.946,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.973,39	R\$ 3.973,38
11	HIDROSSANITÁRIO	6,31%	205.197,84	0,00%	5,00%	5,00%	15,00%	40,00%	10,00%	15,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 10.259,89	R\$ 10.259,89	R\$ 30.779,68	R\$ 82.079,14	R\$ 20.519,78	R\$ 30.779,68	R\$ 20.519,78
12	PAVIMENTAÇÃO	7,64%	248.764,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.382,24	R\$ 62.191,12	R\$ 62.191,11
13	ACABAMENTOS	7,97%	259.230,33	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.846,07	R\$ 77.769,10	R\$ 77.769,10	R\$ 51.846,06	R\$ 0,00
14	ESQUADRIAS	11,25%	366.139,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.069,73	R\$ 183.069,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	APARELHOS SANITÁRIOS	1,50%	48.916,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.229,13	R\$ 24.458,26	R\$ 12.229,12
16	PINTURA	5,10%	165.917,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.479,29	R\$ 82.958,58	R\$ 41.479,28
17	EQUIPAMENTOS	0,58%	18.930,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.465,46	R\$ 9.465,45
18	ACESSIBILIDADE	0,31%	10.076,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.038,45	R\$ 5.038,45
19	SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO	0,66%	21.524,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.524,75
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.254.420,74	4,57%	11,87%	19,21%	16,03%	12,82%	16,13%	11,14%	8,23%
				R\$ 148.794,42	R\$ 386.168,87	R\$ 625.186,64	R\$ 521.728,23	R\$ 417.370,47	R\$ 524.811,32	R\$ 362.452,54	R\$ 267.908,25
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.254.420,74	4,57%	16,44%	35,65%	51,68%	64,50%	80,63%	91,77%	100,00%
				R\$ 148.794,42	R\$ 534.963,29	R\$ 1.160.149,93	R\$ 1.681.878,16	R\$ 2.099.248,63	R\$ 2.624.059,95	R\$ 2.986.512,49	R\$ 3.254.420,74



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011646119** e o código CRC **D69A304C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.114832-6

0011646119v1