

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0015016991/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 21 de novembro de 2022.

OBRA:		899 - Capela Mortuária no Cemitério Nossa Senhora de Fátima									
ENDEREÇO:		Rua Kesser Zattar, Bairro Fátima - Joinville / SC									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	5,28%	28.739,27	8,08%	10,10%	10,00%	15,30%	15,08%	18,08%	11,79%	11,57%
				R\$ 2.322,13	R\$ 2.902,67	R\$ 2.873,93	R\$ 4.397,11	R\$ 4.333,88	R\$ 5.196,06	R\$ 3.388,36	R\$ 3.325,13
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,05%	5.694,70	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 5.694,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	CANTEIRO DE OBRAS	7,02%	38.190,67	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 19.095,34	R\$ 19.095,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1,89%	10.262,49	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 10.262,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,39%	2.131,35	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.131,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	CONCRETO ARMADO - INFRAESTRUTURA	4,80%	26.138,88	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 20.911,10	R\$ 5.227,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	CONCRETO ARMADO - SUPRAESTRUTURA	11,13%	60.611,51	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.366,91	R\$ 24.244,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	ALVENARIA	5,66%	30.818,07	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.654,46	R\$ 6.163,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	COBERTURA	6,42%	34.932,22	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.466,11	R\$ 17.466,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,80%	20.692,24	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%
				R\$ 2.069,22	R\$ 3.103,84	R\$ 3.103,84	R\$ 3.103,84	R\$ 3.103,84	R\$ 3.103,84	R\$ 3.103,84	R\$ 0,00
11	DRENAGEM PLUVIAL	0,95%	5.145,12	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.572,56	R\$ 2.572,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,39%	45.657,96	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%
				R\$ 4.565,80	R\$ 6.848,69	R\$ 6.848,69	R\$ 6.848,69	R\$ 6.848,69	R\$ 6.848,69	R\$ 6.848,71	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTOS	6,07%	33.059,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.223,72	R\$ 19.835,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	PISO	4,32%	23.534,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.534,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	FORRO	0,82%	4.483,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.483,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	ESQUADRIAS	3,59%	19.530,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.530,40	R\$ 0,00
17	PINTURA	3,40%	18.521,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.704,24	R\$ 7.408,48	R\$ 7.408,47
18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,67%	3.658,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.658,17
19	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	2,27%	12.332,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.332,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	IMPLANTAÇÃO	21,94%	119.447,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.889,59	R\$ 23.889,59	R\$ 23.889,59	R\$ 47.779,19
21	SERVIÇOS FINAIS	0,15%	821,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 821,48
	TOTAL SIMPLES	100,00%	544.403,52	8,08%	10,10%	10,00%	15,30%	15,08%	18,08%	11,79%	11,57%
				R\$ 44.009,68	R\$ 54.992,98	R\$ 54.421,15	R\$ 83.287,37	R\$ 82.085,68	R\$ 98.444,86	R\$ 64.169,36	R\$ 62.992,44
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	544.403,52	8,08%	18,19%	28,18%	43,48%	58,56%	76,64%	88,43%	100,00%
				R\$ 44.009,68	R\$ 99.002,66	R\$ 153.423,81	R\$ 236.711,18	R\$ 318.796,86	R\$ 417.241,72	R\$ 481.411,08	R\$ 544.403,52



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015016991** e o código CRC **BE7147F1**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.181541-5

0015016991v1