

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0010699729/2021 - SES.UOS.AOB

Joinville, 07 de outubro de 2021.

OBRA:	603 - UBSF WILLY SCHOSSLAND										
ENDEREÇO:	RUA VEREADOR CURT ALVINO MONICH, 172 - COSTA E SILVA										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS INICIAIS	7,44%	71.290,88	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 8.911,36	R\$ 8.911,36	R\$ 8.911,36	R\$ 8.911,36	R\$ 8.911,36	R\$ 8.911,36	R\$ 8.911,36	R\$ 8.911,36
2	DEMOLIÇÕES/TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE	3,81%	36.485,13	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 18.242,57	R\$ 18.242,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	11,12%	106.561,18	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 26.640,30	R\$ 26.640,30	R\$ 53.280,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COBERTURA	6,13%	58.733,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.733,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	6,05%	57.940,52	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 14.485,13	R\$ 14.485,13	R\$ 14.485,13	R\$ 14.485,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS	17,78%	170.378,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.594,63	R\$ 42.594,63	R\$ 42.594,63	R\$ 42.594,63
7	ESQUADRIAS	12,67%	121.435,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.717,96	R\$ 60.717,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,21%	88.241,15	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 8.824,12	R\$ 13.236,17	R\$ 13.236,17	R\$ 17.648,23	R\$ 17.648,23	R\$ 17.648,23	R\$ 0,00
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO	2,22%	21.230,45	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.076,11	R\$ 7.076,11	R\$ 7.078,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,42%	4.057,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028,87	R\$ 2.028,86
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13,05%	125.085,02	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 31.271,26	R\$ 31.271,26	R\$ 31.271,26	R\$ 31.271,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	PREVENTIVO CONTA INCÊNDIO	0,17%	1.664,94	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,24	R\$ 416,24	R\$ 332,99	R\$ 332,99	R\$ 166,48
13	ENTORNO (PAVIMENTAÇÃO, CERCAS E PAISAGISMO)	9,56%	91.617,37	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 11.452,17	R\$ 11.452,17	R\$ 11.452,17	R\$ 11.452,17	R\$ 11.452,17	R\$ 11.452,17	R\$ 11.452,17	R\$ 11.452,18
14	SERVIÇOS FINAIS	0,38%	3.642,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.642,70
	TOTAL SIMPLES	100,00%	958.364,52	4,03%	12,50%	11,06%	14,62%	26,43%	15,52%	8,66%	7,18%
				R\$ 38.606,10	R\$ 119.826,90	R\$ 105.996,39	R\$ 140.129,02	R\$ 253.306,09	R\$ 148.735,56	R\$ 82.968,25	R\$ 68.796,21
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	958.364,52	4,03%	16,53%	27,59%	42,21%	68,64%	84,16%	92,82%	100,00%
				R\$ 38.606,10	R\$ 158.433,00	R\$ 264.429,39	R\$ 404.558,41	R\$ 657.864,50	R\$ 806.600,06	R\$ 889.568,31	R\$ 958.364,52



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloise Alves, Coordenador (a)**, em 07/10/2021, às 17:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010699729** e o código CRC **C4631F74**.