



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6871061/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 07 de agosto de 2020.

OBRA:	463 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Água Doce e outras
ENDEREÇO:	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1.1	DRENAGEM RUA ÁGUA DOCE	0,22%	7.519,38	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.879,85	R\$ 1.879,85	R\$ 1.879,85	R\$ 1.879,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ÁGUA DOCE	2,83%	95.772,95	10,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 9.577,30	R\$ 0,00	R\$ 14.365,94	R\$ 14.365,94	R\$ 14.365,94	R\$ 14.365,94	R\$ 14.365,94	R\$ 14.365,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ÁGUA DOCE	0,38%	12.901,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450,80	R\$ 6.450,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM RUA FRANCISCO BERNARDO BOETTCHER	14,24%	482.193,25	15,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 72.328,99	R\$ 120.548,31	R\$ 96.438,65	R\$ 96.438,65	R\$ 72.328,99	R\$ 24.109,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO BERNARDO BOETTCHER	36,43%	1.233.843,94	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	17,00%	17,00%	16,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 123.384,39	R\$ 123.384,39	R\$ 123.384,39	R\$ 185.076,59	R\$ 209.753,47	R\$ 209.753,47	R\$ 197.415,03	R\$ 61.692,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA FRANCISCO BERNARDO BOETTCHER	3,81%	128.876,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.438,42	R\$ 64.438,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	DRENAGEM RUA JOSÉ MOREIRA	0,42%	14.350,41	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.587,60	R\$ 3.587,60	R\$ 3.587,60	R\$ 3.587,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ MOREIRA	19,38%	656.286,89	10,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 65.628,69	R\$ 0,00	R\$ 65.628,69	R\$ 98.443,03	R\$ 98.443,03	R\$ 98.443,03	R\$ 98.443,03	R\$ 98.443,03	R\$ 32.814,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA JOSÉ MOREIRA	1,53%	51.766,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.883,10	R\$ 25.883,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1	DRENAGEM RUA MANOEL W. MOURA	0,28%	9.572,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.393,13	R\$ 2.393,13	R\$ 2.393,13	R\$ 2.393,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL W. MOURA	3,40%	115.220,68	5,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
				R\$ 5.761,03	R\$ 11.522,07	R\$ 11.522,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.761,03	R\$ 5.761,03	R\$ 17.283,10	R\$ 17.283,10	R\$ 11.522,07	R\$ 11.522,07	R\$ 11.522,07	R\$ 5.761,04
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA MANOEL W. MOURA	0,43%	14.401,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,84	R\$ 7.200,84
5.1	DRENAGEM RUA NOSSA SENHORA DE BELÉM	1,02%	34.376,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.594,18	R\$ 8.594,18	R\$ 8.594,18	R\$ 8.594,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA NOSSA SENHORA DE BELÉM	2,73%	92.441,22	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
				R\$ 4.622,06	R\$ 13.866,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.866,18	R\$ 13.866,18	R\$ 13.866,18	R\$ 13.866,18	R\$ 13.866,18	R\$ 4.622,08
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA NOSSA SENHORA DE BELÉM	0,39%	13.165,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.582,84	R\$ 6.582,84
6.1	DRENAGEM RUA SÃO MARTINHO	0,78%	26.406,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.601,57	R\$ 6.601,57	R\$ 6.601,57	R\$ 6.601,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO MARTINHO	10,59%	358.606,17	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
				R\$ 17.930,31	R\$ 53.790,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.790,93	R\$ 53.790,93	R\$ 53.790,93	R\$ 53.790,93	R\$ 53.790,93	R\$ 17.930,28
6.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA SÃO MARTINHO	1,15%	38.837,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.418,54	R\$ 19.418,54

				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.418,54	R\$ 19.418,54
TOTAL SIMPLES	100,00%	3.386.539,48	5,35%	9,70%	9,35%	9,98%	11,45%	10,76%	10,21%	9,85%	8,16%	5,37%	2,34%	2,34%	3,32%	1,82%		
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 19.418,54	R\$ 19.418,54
			181.315,83	328.579,33	316.807,19	338.099,45	387.803,43	364.260,98	345.912,35	333.573,91	276.219,10	181.712,53			112.381,40			
TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.386.539,48	5,35%	15,06%	24,41%	34,40%	45,85%	56,60%	66,82%	76,67%	84,82%	90,19%	92,53%	94,87%	98,18%	100,00%		
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			181.315,83	509.895,16	826.702,35	1.164.801,80	1.552.605,23	1.916.866,21	2.262.778,56	2.596.352,47	2.872.571,57	3.054.284,10	3.133.463,28	3.212.642,46	3.325.023,86	3.386.539,48		



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 07/08/2020, às 11:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6871061** e o código CRC **5997EAA6**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.100743-9

6871061v1

Criado por **CIGA**, versão 1 por **CIGA** em 07/08/2020 11:11:03.