

SECRETARIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOINVILLE - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PARQUE JOINVILLE - Versão: 002/2021
RUA WILLI SCHOSSLAND, ESQUINA COM RUA AQUÁRIO - AVENTUREIRO - JOINVILLE/SC



ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL C/ BDI	PERÍODO															
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
			R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)
1.0	Administração Local	R\$ 136.357,20	R\$ 17.044,65	12,50%	R\$ 17.044,65	12,50%	R\$ 17.044,65	12,50%	R\$ 17.044,65	12,50%	R\$ 17.044,65	12,50%	R\$ 17.044,65	12,50%	R\$ 17.044,65	12,50%	R\$ 17.044,65	12,50%
2.0	Serviços Iniciais	R\$ 99.505,27	R\$ 49.752,64	50,00%	R\$ 49.752,64	50,00%												
3.0	Terraplenagem	R\$ 22.442,15	R\$ 22.442,15	100,00%														
4.0	Infraestrutura e Superestrutura	R\$ 724.122,69			R\$ 362.061,35	50,00%	R\$ 362.061,35	50,00%										
5.0	Alvenaria e Divisórias de Vedação	R\$ 208.511,92			R\$ 52.127,98	25,00%	R\$ 52.127,98	25,00%	R\$ 52.127,98	25,00%	R\$ 52.127,98	25,00%						
6.0	Cobertura	R\$ 189.794,47							R\$ 47.448,62	25,00%	R\$ 47.448,62	25,00%	R\$ 47.448,62	25,00%	R\$ 47.448,62	25,00%	R\$ 47.448,62	25,00%
7.0	Instalações Elétricas	R\$ 165.194,01			R\$ 16.519,40	10,00%	R\$ 16.519,40	10,00%	R\$ 33.038,80	20,00%	R\$ 33.038,80	20,00%	R\$ 33.038,80	20,00%	R\$ 33.038,80	20,00%	R\$ 33.038,80	20,00%
8.0	Cabeamento Estruturado	R\$ 58.225,97											R\$ 19.408,66	33,33%	R\$ 19.408,66	33,33%	R\$ 19.408,66	33,33%
9.0	Climatização e Gases Medicinais	R\$ 32.571,65									R\$ 10.857,22	33,33%	R\$ 10.857,22	33,33%	R\$ 10.857,22	33,33%	R\$ 10.857,22	33,33%
10.0	Preventivo de Incêndio	R\$ 5.749,30											R\$ 2.874,65	50,00%	R\$ 2.874,65	50,00%	R\$ 2.874,65	50,00%
11.0	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 133.764,60			R\$ 13.376,46	10,00%	R\$ 13.376,46	10,00%	R\$ 40.129,38	30,00%	R\$ 40.129,38	30,00%	R\$ 26.752,92	20,00%				
12.0	Pavimentação	R\$ 149.274,48	R\$ 37.318,62	25,00%					R\$ 37.318,62	25,00%	R\$ 37.318,62	25,00%	R\$ 37.318,62	25,00%				
13.0	Acabamentos	R\$ 209.017,99			R\$ 52.254,50	25,00%	R\$ 52.254,50	25,00%	R\$ 52.254,50	25,00%	R\$ 52.254,50	25,00%						
14.0	Esquadrias	R\$ 196.974,93					R\$ 29.546,24	15,00%	R\$ 68.941,23	35,00%	R\$ 68.941,23	35,00%	R\$ 29.546,24	15,00%				
15.0	Pintura	R\$ 150.902,31							R\$ 30.180,46	20,00%	R\$ 30.180,46	20,00%	R\$ 30.180,46	20,00%	R\$ 30.180,46	20,00%	R\$ 30.180,46	20,00%
16.0	Equipamentos	R\$ 46.586,54																
17.0	Acessibilidade	R\$ 7.163,02																
18.0	Serviços Finais e Paisagismo	R\$ 8.870,51																
TOTAL		R\$ 2.545.029,01																
TOTAL DO MÊS			R\$ 126.558,06	4,97%	R\$ 563.136,97	22,13%	R\$ 542.930,57	21,33%	R\$ 378.484,23	14,87%	R\$ 404.431,68	15,89%	R\$ 269.561,07	10,59%	R\$ 184.146,32	7,24%	R\$ 75.780,11	2,98%
TOTAL ACUMULADO NO MÊS			R\$ 126.558,06	4,97%	R\$ 689.695,02	27,10%	R\$ 1.232.625,60	48,43%	R\$ 1.611.109,83	63,30%	R\$ 2.015.541,51	79,20%	R\$ 2.285.102,58	89,79%	R\$ 2.469.248,90	97,02%	R\$ 2.545.029,01	100,00%

REVISÃO 02
Joinville, 30 de janeiro de 2020

Responsável Técnico Eng. Civil Lucas França - CREA/SC 150.023-7

LUCAS FRANÇA
Engenheiro Civil
CREA/SC 150.023-7