

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020799831/2024 - SES.UOM.AOB

Joinville, 04 de abril de 2024.

OBRA:		1274 - CASA ABRIGO VIVA ROSA													
ENDEREÇO:		Sigiloso													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Robson Carlos Santos - CREA 062935-8													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,49%	27.494,55	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 27.494,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,45%	156.461,64	5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				R\$ 7.823,08	R\$ 7.823,08	R\$ 12.516,93	R\$ 12.516,93	R\$ 15.646,16	R\$ 15.646,16	R\$ 15.646,16	R\$ 15.646,16	R\$ 15.646,16	R\$ 12.516,93	R\$ 12.516,93	R\$ 12.516,93
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,98%	55.207,68	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 55.207,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ALVENARIA VEDAÇÕES	1,41%	26.063,00	0,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 14.074,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.988,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,31%	5.666,70	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.666,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	COBERTURA	5,02%	92.904,03	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 46.452,01	R\$ 46.452,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,89%	201.655,40	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.331,08	R\$ 40.331,08	R\$ 40.331,08	R\$ 40.331,08	R\$ 40.331,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,54%	102.573,96	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.514,79	R\$ 20.514,79	R\$ 20.514,79	R\$ 20.514,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.514,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	1,31%	24.328,50	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.432,85	R\$ 9.731,40	R\$ 12.164,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	CLIMATIZAÇÃO	4,30%	79.671,80	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.934,36	R\$ 15.934,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.803,08	R\$ 0,00
11	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,10%	1.888,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	REVESTIMENTO	7,58%	140.267,84	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.026,78	R\$ 28.053,57	R\$ 28.053,57	R\$ 28.053,57	R\$ 28.053,57	R\$ 14.026,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	ESQUADRIAS	9,10%	168.431,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.686,25	R\$ 84.215,62	R\$ 50.529,37	R\$ 0,00
14	ACABAMENTOS E APARELHOS	2,56%	47.393,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.393,82	R\$ 0,00
15	PINTURA	2,15%	39.846,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.846,22
16	MURO E CONTENÇÕES	6,28%	116.274,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.509,78	R\$ 46.509,78	R\$ 23.254,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXTERNAS	15,77%	291.984,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.198,43	R\$ 87.595,29	R\$ 116.793,72	R\$ 58.396,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	4,27%	79.091,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.818,30	R\$ 31.636,59	R\$ 15.818,30	R\$ 15.818,30	R\$ 0,00
19	PAISAGISMO	1,40%	25.857,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.857,11
20	PLAYGROUND E MOBILIÁRIO EXTERNO	4,29%	79.467,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.467,74
21	MOBILIÁRIO URBABO	0,05%	902,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902,55
22	LIMPEZA DA OBRA	4,74%	87.666,34	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
				R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 7.013,31	R\$ 10.519,96
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.851.098,35	5,27%	4,07%	7,61%	7,16%	9,93%	10,88%	10,91%	9,15%	8,56%	7,57%	9,78%	9,14%
				R\$ 97.538,62	R\$ 75.362,42	R\$ 140.854,91	R\$ 132.463,59	R\$ 183.734,46	R\$ 201.319,38	R\$ 201.894,30	R\$ 169.298,27	R\$ 158.368,15	R\$ 140.078,94	R\$ 181.074,80	R\$ 169.110,51
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.851.098,35	5,27%	9,34%	16,95%	24,11%	34,03%	44,91%	55,81%	64,96%	73,51%	81,08%	90,86%	100,00%
				R\$ 97.538,62	R\$ 172.901,04	R\$ 313.755,95	R\$ 446.219,54	R\$ 629.954,00	R\$ 831.273,37	R\$ 1.033.167,67	R\$ 1.202.465,94	R\$ 1.360.834,09	R\$ 1.500.913,03	R\$ 1.681.987,84	R\$ 1.851.098,35

12196_v305 - Em Análise Emissão em 04/04/2024 16:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Robson Carlos Santos, Usuário Externo**, em 04/04/2024, às 20:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020799831** e o código CRC **DEC91233**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.177966-6

0020799831v3