

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0011994047/2022 - SED.UIN

Joinville, 16 de fevereiro de 2022.

OBRA:	380 - Construção de quadra coberta na EM Anita Garibaldi										
ENDEREÇO:	Rua Independência, 965 - Anita Garibaldi										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Carla Tais Pereira - CREA 180646-6										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS GERAIS	10,65%	259.532,36	60,00% R\$ 155.719,42	5,71% R\$ 14.819,30	5,71% R\$ 14.819,30	5,71% R\$ 14.819,30	5,71% R\$ 14.819,30	5,71% R\$ 14.819,30	5,71% R\$ 14.819,30	5,74% R\$ 14.897,14
2	INFRAESTRUTURA	12,14%	295.728,67	20,00% R\$ 59.145,73	40,00% R\$ 118.291,47	40,00% R\$ 118.291,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	11,30%	275.423,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 137.712,00	50,00% R\$ 137.711,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,09%	2.188,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.094,25	50,00% R\$ 1.094,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	17,27%	420.870,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 84.174,02	40,00% R\$ 168.348,04	40,00% R\$ 168.348,05	0,00% R\$ 0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	34,94%	851.243,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 425.621,85	50,00% R\$ 425.621,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	1,65%	40.108,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 40.108,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,28%	104.290,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 52.145,25	50,00% R\$ 52.145,24	0,00% R\$ 0,00
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1,19%	28.973,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 28.973,43	0,00% R\$ 0,00
10	APARELHOS METALICOS	0,56%	13.570,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.570,79
11	ESQUADRIAS	0,96%	23.464,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.464,02	0,00% R\$ 0,00
12	PINTURA	3,11%	75.727,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 37.863,59	50,00% R\$ 37.863,58
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,86%	45.239,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 45.239,89
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.436.361,48	8,82% R\$ 214.865,15	5,46% R\$ 133.110,77	5,51% R\$ 134.205,02	23,78% R\$ 579.247,40	27,19% R\$ 662.327,15	11,30% R\$ 275.420,96	13,36% R\$ 325.613,63	4,58% R\$ 111.571,40
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.436.361,48	8,82% R\$ 214.865,15	14,28% R\$ 347.975,92	19,79% R\$ 482.180,94	43,57% R\$ 1.061.428,34	70,75% R\$ 1.723.755,49	82,06% R\$ 1.999.176,45	95,42% R\$ 2.324.790,08	100,00% R\$ 2.436.361,48



Documento assinado eletronicamente por **Carla Tais Pereira, Coordenador (a)**, em 04/03/2022, às 12:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 07/03/2022, às 09:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011994047** e o código CRC **8D2D8A3D**.