



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (valores com E.D.I.)

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE JOINVILLE
 OBRA: E. M. OTTO RISTOW
 LOCAL: RUA ESTRADA PIRABEIRADA, 702 - RIO BONITO - JOINVILLE/SC
 PRAZO: 10 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		TOTAIS					
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Total R\$	%				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.208,98	60,00%	15.472,66	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	38.681,64	7,51%		
02	MOVIMENTO DE TERRA	3.762,45	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.762,45	0,73%		
03	INFRAESTRUTURA	-	0,00%	22.888,85	50,00%	22.888,85	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.777,69	8,89%		
04	SUPERESTRUTURA	-	0,00%	-	0,00%	18.050,99	33,00%	18.050,99	33,00%	18.597,99	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	54.699,97	10,62%		
05	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	43.970,90	20,00%	65.956,35	30,00%	65.956,35	30,00%	43.970,90	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	219.854,49	42,67%
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.996,63	50,00%	21.996,63	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	43.993,26	8,54%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.538,76	33,00%	4.538,76	33,00%	4.676,30	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.753,81	2,67%
08	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.101,33	50,00%	2.101,33	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.202,65	0,82%		
09	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	31.818,51	40,00%	31.818,51	40,00%	15.909,25	20,00%	-	0,00%	79.546,27	15,44%		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.369,26	40,00%	6.553,90	60,00%	-	0,00%	10.923,16	2,12%		
TOTAL DO MÊS R\$		R\$ 26.971,43		R\$ 38.361,50		R\$ 40.939,84		R\$ 18.050,99		R\$ 67.107,65		R\$ 92.491,73		R\$ 92.629,27		R\$ 77.890,73		R\$ 38.289,10		R\$ 22.463,15		R\$ 515.195,39					
ACUMULADO R\$		R\$ 26.971,43		R\$ 65.332,94		R\$ 106.272,77		R\$ 124.323,76		R\$ 191.431,41		R\$ 283.923,14		R\$ 376.552,41		R\$ 454.443,14		R\$ 492.732,24		R\$ 515.195,39		R\$ 515.195,39		R\$ 515.195,39			
TOTAL DO MÊS %		5,24%		7,45%		7,95%		3,50%		13,03%		17,95%		17,98%		15,12%		7,43%		4,36%		100,00%		100,00%			
ACUMULADO %		5,24%		12,68%		20,63%		24,13%		37,16%		55,11%		73,09%		88,21%		95,64%		100,00%		100,00%		100,00%			

JOINVILLE, 19 DE OUTUBRO DE 2016.

Rosane Mebs
 Gerente da Unid. Administrativa
 Matrícula 42.983

Robson
 Responsável Técnico:
 ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
 CREA/SC: 062935-8