

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013688701/2022 - SED.UIN

Joinville, 25 de julho de 2022.

OBRA:		692 - Construção de quadra coberta na E. M. Dom Jaime de Barros									
ENDEREÇO:		Rua João Ebert, nº 836, Bairro Comasa, Joinville/SC									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Carla Tais Pereira - CREA 180646-6									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,00%	219.559,83	60,00% R\$ 131.735,90	5,71% R\$ 12.536,87	5,71% R\$ 12.536,87	5,71% R\$ 12.536,87	5,71% R\$ 12.536,87	5,71% R\$ 12.536,87	5,71% R\$ 12.536,87	5,74% R\$ 12.602,71
2	INFRAESTRUTURA	13,34%	418.378,91	20,00% R\$ 83.675,78	50,00% R\$ 209.189,46	30,00% R\$ 125.513,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	17,58%	551.437,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 110.287,51	50,00% R\$ 275.718,79	30,00% R\$ 165.431,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,31%	9.652,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.826,04	50,00% R\$ 4.826,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	6,47%	202.941,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 40.588,37	40,00% R\$ 81.176,73	40,00% R\$ 81.176,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	41,13%	1.290.043,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 516.017,38	40,00% R\$ 516.017,38	20,00% R\$ 258.008,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	1,46%	45.744,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 45.744,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,24%	164.286,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 82.143,40	50,00% R\$ 82.143,39	0,00% R\$ 0,00
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,88%	27.520,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.520,71	0,00% R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	0,41%	12.862,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.862,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	0,11%	3.559,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.559,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	ESQUADRIAS	0,75%	23.548,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.548,31	0,00% R\$ 0,00
13	PINTURA	3,57%	111.845,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 55.922,72	50,00% R\$ 55.922,72
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,76%	55.341,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 55.341,93
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.136.722,54	6,87% R\$ 215.411,68	7,07% R\$ 221.726,33	8,07% R\$ 253.164,09	27,09% R\$ 849.687,44	24,71% R\$ 775.162,25	15,81% R\$ 496.031,39	6,43% R\$ 201.672,00	3,95% R\$ 123.867,36
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.136.722,54	6,87% R\$ 215.411,68	13,94% R\$ 437.138,01	22,01% R\$ 690.302,10	49,10% R\$ 1.539.989,54	73,81% R\$ 2.315.151,79	89,62% R\$ 2.811.183,18	96,05% R\$ 3.012.855,18	100,00% R\$ 3.136.722,54

5286_v180 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Carla Tais Pereira, Coordenador (a)**, em 26/07/2022, às 07:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 26/07/2022, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013688701** e o código CRC **094F44F2**.