



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1073617-39	906820/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	Estrada Aratoca - etapa 1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	SERVIÇOS INICIAIS	48.407,70	% Período:	13,70%	24,58%	17,56%	21,44%	22,72%
1.1.	Administração	47.268,00	% Período:	11,62%	25,17%	17,98%	21,95%	23,27%
1.2.	Serviços Preliminares	1.139,70	% Período:	100,00%				
2.	DRENAGEM	159.543,88	% Período:	82,79%	17,21%			
2.1.	Tubulação	132.092,85	% Período:	100,00%				
2.2.	Caixa Passagem/ Caixa Inspeção/ Boca BST	27.451,03	% Período:		100,00%			
3.	PAVIMENTAÇÃO	917.599,76	% Período:		28,45%	22,47%	27,43%	21,65%
3.1.	ESCAVAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	51.557,68	% Período:		55,83%	44,17%		
3.2.	SUB-BASE E BASE	415.707,89	% Período:		55,88%	44,12%		
3.3.	IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO/CAUC	450.334,19	% Período:				55,88%	44,12%
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	68.091,06	% Período:					100,00%
4.1.	GUIAS E REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS	56.380,80	% Período:					100,00%
4.2.	BOCA DE LOBO	11.710,26	% Período:					100,00%
Total: R\$ 1.193.642,40			%:	11,62%	25,17%	17,98%	21,95%	23,27%
Período:	Repasso:	111.574,18		241.637,61	172.657,52	210.744,96	223.404,73	
	Contrapartida:	27.151,90		58.803,21	42.016,71	51.285,39	54.366,19	
	Outros:	-		-	-	-	-	
	Investimento:	138.726,07		300.440,83	214.674,23	262.030,35	277.770,92	
Acumulado:	%:			11,62%	36,79%	54,78%	76,73%	100,00%
	Repasso:	111.574,18		353.211,79	525.869,31	736.614,27	960.019,00	
	Contrapartida:	27.151,90		85.955,11	127.971,82	179.257,21	233.623,40	
	Outros:	-		-	-	-	-	
	Investimento:	138.726,07		439.166,90	653.841,13	915.871,48	1.193.642,40	

JOINVILLE

Local

quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Data

Adriana C. de Moraes da Silva
Adriana Cristina de Moraes da Silva
Coordenadora
Unidade de Banco de Projetos
SEINFRA/PMJ