

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0024888576/2025 - SES.UOM.AOB

Joinville, 19 de março de 2025.

OBRA:			1490 - UBSF CUBATÃO																		
ENDEREÇO:			Rua Nossa Senhora de Fátima - S/N																		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			Bruna Heloíse Alves - CREA 180120-9																		
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,57%	217.531,03	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 10.876,55	R\$ 21.753,10	R\$ 21.753,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,78%	230.621,76	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 115.310,88	R\$ 115.310,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO	24,70%	1.506.750,30	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452.025,09	R\$ 452.025,09	R\$ 602.700,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	5,06%	308.782,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.195,58	R\$ 77.195,58	R\$ 77.195,58	R\$ 77.195,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	COBERTURAS	4,43%	270.465,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.616,49	R\$ 67.616,49	R\$ 67.616,49	R\$ 67.616,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,11%	250.927,91	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 12.546,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.185,58	R\$ 62.731,98	R\$ 62.731,98	R\$ 62.731,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,66%	589.152,98	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 29.457,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.360,98	R\$ 50.185,58	R\$ 50.185,58	R\$ 50.185,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS	10,51%	640.894,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.447,01	R\$ 320.447,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS	8,98%	547.640,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.528,11	R\$ 109.528,11	R\$ 109.528,11	R\$ 109.528,11	R\$ 109.528,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	ESQUADRIAS	8,00%	487.697,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.309,17	R\$ 146.309,17	R\$ 195.078,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	PINTURAS	4,02%	244.960,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.496,08	R\$ 48.992,17	R\$ 48.992,17	R\$ 48.992,17	R\$ 48.992,17	R\$ 24.496,08	R\$ 24.496,08
12	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS	2,19%	133.412,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.353,05	R\$ 33.353,05	R\$ 33.353,05	R\$ 33.353,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	PREVENTIVO CONTRA INCÊDIO	0,05%	2.918,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.459,00	R\$ 1.459,00	R\$ 1.459,00
14	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	7,04%	429.573,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.957,35	R\$ 85.914,70	R\$ 85.914,70	R\$ 85.914,70	R\$ 42.957,35	R\$ 42.957,35	R\$ 42.957,35
15	MOBILIÁRIO URBANO	2,86%	174.278,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.427,87	R\$ 69.711,49	R\$ 69.711,49	R\$ 17.427,87	R\$ 17.427,87
16	PAISAGISMO	0,97%	59.036,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.518,44	R\$ 29.518,44	R\$ 29.518,44
17	SERVIÇOS FINAIS	0,07%	4.443,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443,31	R\$ 4.443,31
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.099.087,54	2,76%	2,07%	7,59%	7,59%	10,06%	1,44%	1,44%	1,44%	10,56%	9,98%	6,53%	8,93%	6,03%	7,93%	5,02%	4,08%	4,22%	2,33%
			R\$ 168.191,48	R\$ 126.187,43	R\$ 462.901,64	R\$ 462.901,64	R\$ 613.576,67	R\$ 88.072,13	R\$ 88.072,13	R\$ 88.072,13	R\$ 88.072,13	R\$ 644.151,81	R\$ 608.960,28	R\$ 398.041,38	R\$ 544.350,55	R\$ 367.520,32	R\$ 483.743,48	R\$ 306.092,45	R\$ 248.847,96	R\$ 257.348,90	R\$ 142.055,16
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.099.087,54	2,76%	4,83%	12,42%	20,01%	30,07%	31,51%	32,95%	34,40%	44,96%	54,94%	61,47%	70,40%	76,42%	84,35%	89,37%	93,45%	97,67%	100,00%
			R\$ 168.191,48	R\$ 294.378,91	R\$ 757.280,55	R\$ 1.220.182,19	R\$ 1.833.758,86	R\$ 1.921.830,99	R\$ 2.009.903,12	R\$ 2.097.975,26	R\$ 2.142.127,07	R\$ 3.351.087,35	R\$ 3.749.128,72	R\$ 4.293.479,27	R\$ 4.660.999,59	R\$ 5.144.743,07	R\$ 5.450.835,52	R\$ 5.699.683,48	R\$ 5.957.032,38	R\$ 6.099.087,54	R\$ 6.099.087,54

16137_v277 - Em Análise Emissão em 19/03/2025 16:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloíse Alves Korn**,
Coordenador(a), em 19/03/2025, às 17:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0024888576** e o código CRC **F7BC218A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.272679-7

0024888576v1