



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (valores com BDI)

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
 OBRA: E. M. NOVE DE MARÇO
 LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 6.960 - KM 7 - SANTA CATARINA - JOINVILLE/SC
 PRAZO: 10 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		TOTALS				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Total R\$	%			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.277,59	60,00%	19.518,39	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	48.795,98	9,24%	
02	MOVIMENTO DE TERRA	2.894,89	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.894,89	0,56%	
03	INFRAESTRUTURA	-	0,00%	22.888,85	50,00%	22.888,85	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.777,69	8,67%	
04	SUPERESTRUTURA	-	0,00%	-	0,00%	21.338,24	33,00%	21.338,24	33,00%	21.984,85	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	64.661,33	12,24%	
05	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	43.970,90	20,00%	65.956,35	30,00%	65.956,35	30,00%	43.970,90	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	218.854,49	41,62%	
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.330,90	50,00%	18.330,90	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	36.661,80	6,94%	
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.538,76	33,00%	4.538,76	33,00%	4.538,76	33,00%	4.538,76	33,00%	4.676,30	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.753,81	2,60%	
08	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.303,20	1,00%	
09	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.909,25	3,06%	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	79.546,27	15,06%	
TOTAL DO MÊS R\$		R\$ 32.212,48		R\$ 42.407,24		R\$ 44.227,08		R\$ 21.338,24		R\$ 70.494,51		R\$ 88.826,00		R\$ 88.963,54		R\$ 78.441,01		R\$ 38.839,37		R\$ 22.463,15		R\$ 22.463,15		R\$ 528.212,62		
ACUMULADO R\$		R\$ 32.212,48		R\$ 74.619,72		R\$ 118.846,80		R\$ 140.185,04		R\$ 210.679,55		R\$ 299.505,55		R\$ 388.469,09		R\$ 466.910,10		R\$ 505.749,47		R\$ 528.212,62		R\$ 528.212,62		R\$ 528.212,62		100,00%
TOTAL DO MÊS %		6,10%		8,03%		8,37%		4,04%		13,35%		16,82%		16,84%		14,85%		7,35%		4,25%		4,25%		100,00%		
ACUMULADO %		6,10%		14,13%		22,50%		26,54%		33,89%		56,70%		73,54%		88,39%		95,75%		100,00%		100,00%		100,00%		

JOINVILLE, 19 DE OUTUBRO DE 2016.

Responsável Técnico:
 ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
 CREA/SC: 062935-8

Rosane Mebs
 Gerente da Unid. Administrativa
 Matrícula 42.983