



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010292933/2021 - SESPORTE.UPE.AIN

Joinville, 30 de agosto de 2021.

OBRA:	507 - ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE GINÁSIO IVO VARELA E PERÁCIO BERNARDO						
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ELIAS GIULIARI						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Franciele Souza - CREA 162071-4						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,34%	1.408,31	100,00% R\$ 1.408,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,19%	29.658,28	10,40% R\$ 3.084,46	21,27% R\$ 6.308,32	37,68% R\$ 11.175,24	30,65% R\$ 9.090,26
3.1.1	DEMOLIÇÃO PISO E PAREDE	0,06%	242,65	100,00% R\$ 242,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1.2	PISO DE CONCRETO	0,31%	1.286,78	100,00% R\$ 1.286,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1.3	ALVENARIA	0,74%	3.055,87	100,00% R\$ 3.055,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1.4	VERGA	0,03%	122,39	100,00% R\$ 122,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1.5	REVESTIMENTO PAREDE	0,53%	2.178,59	100,00% R\$ 2.178,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1.6	REVESTIMENTO PISO	0,13%	556,36	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 556,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1.7	AZULEJO	0,42%	1.749,81	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.749,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1.8	ESQUADRIAS	0,93%	3.854,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.854,64	0,00% R\$ 0,00
3.1.9	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,26%	9.314,77	10,00% R\$ 931,48	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 5.588,86	30,00% R\$ 2.794,43
3.1.10	SISTEMA ELÉTRICO	0,47%	1.931,84	10,00% R\$ 193,18	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 1.159,10	30,00% R\$ 579,56
3.1.11	FORRO	0,35%	1.423,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.423,58	0,00% R\$ 0,00
3.1.12	PINTURA	0,29%	1.199,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.199,23	0,00% R\$ 0,00
3.1.13	CINTA DE RESPALDO	0,14%	569,34	100,00% R\$ 569,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1.14	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	1,77%	7.320,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.660,06	50,00% R\$ 3.660,05
3.1.15	PINGADEIRA	0,06%	237,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 237,85	0,00% R\$ 0,00
3.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES - CALÇADA	0,26%	1.078,20	100,00% R\$ 1.078,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CALÇADA	0,06%	259,66	100,00% R\$ 259,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

3.4	CALÇADA E PISO DE ESTACIONAMENTO	4,39%	18.103,43	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 9.051,72	R\$ 9.051,71	R\$ 0,00
3.5	NIVELAMENTO DE TAMPA	0,10%	404,26	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 404,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	PISO TÁTIL	0,28%	1.152,28	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.152,28	R\$ 0,00
3.7	SINALIZAÇÃO VAGAS DE ESTACIONAMENTO	0,27%	1.106,01	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,01
3.8	CARGA E TRANSPORTE	0,17%	714,83	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 357,42	R\$ 0,00	R\$ 357,41
3.9	LIMPEZA FINAL	0,01%	40,20	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,20
4.1.1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO	1,11%	4.575,71	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 2.287,86	R\$ 2.287,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.2	PISO CERÂMICO	2,99%	12.324,74	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.162,37	R\$ 6.162,37
4.1.3	ALVENARIA	3,09%	12.752,12	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 6.376,06	R\$ 6.376,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.4	REVESTIMENTO PAREDE	1,96%	8.079,25	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 8.079,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.5	AZULEJO	2,39%	9.878,10	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.939,05	R\$ 4.939,05
4.1.6	ESQUADRIAS	11,68%	48.189,10	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.094,55	R\$ 24.094,55
4.1.7	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	7,23%	29.812,60	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
				R\$ 2.981,26	R\$ 8.943,78	R\$ 11.925,04	R\$ 5.962,52
4.1.8	CORTE-RECOMPOSIÇÃO-CONTRAPISO	3,08%	12.686,89	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.806,07	R\$ 8.880,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.9	SISTEMA ELÉTRICO	7,98%	32.896,63	15,00%	0,00%	40,00%	45,00%
				R\$ 4.934,49	R\$ 0,00	R\$ 13.158,65	R\$ 14.803,49
4.1.10	PINTURA	1,48%	6.112,10	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.112,10
4.1.11	CINTA DE RESPALDO	0,69%	2.844,36	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.844,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.12	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	5,85%	24.149,74	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.074,87	R\$ 12.074,87
4.1.13	BANCADA E DIVISÓRIA DE GRANITO	6,64%	27.382,82	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.691,41	R\$ 13.691,41
4.2	RETIRADA E DEMOLIÇÕES - CALÇADA	0,32%	1.339,79	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.339,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CALÇADA	0,22%	909,32	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 909,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	PORTÃO E RELOCAÇÃO GRADIL	0,94%	3.863,74	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 3.863,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5	CALÇADA E PISO ESTACIONAMENTO	16,82%	69.366,17	15,00%	50,00%	35,00%	0,00%
				R\$ 10.404,93	R\$ 34.683,09	R\$ 24.278,15	R\$ 0,00
4.6	RAMPA DE ACESSO AO GINÁSIO	0,04%	154,54	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,54	R\$ 0,00
4.7	NIVELAMENTO DE TAMPA	0,39%	1.617,04	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 808,52	R\$ 808,52	R\$ 0,00
4.8	RELOCAÇÃO PONTO DE ÁGUA E ESGOTO - AO LADO DA GUARITA	0,07%	284,14	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 284,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9	DRENAGEM	0,11%	442,86	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

				R\$ 0,00	R\$ 442,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.10	SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO	0,73%	3.002,98	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.002,98
4.11	PISO TÁTIL	0,24%	1.007,61	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007,61	R\$ 0,00
4.12	TRAVESSIA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO	1,66%	6.852,70	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.852,70	R\$ 0,00
4.13	CARGA E TRANSPORTE	0,55%	2.283,40	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.141,70	R\$ 0,00	R\$ 1.141,70
4.14	LIMPEZA FINAL	0,17%	714,57	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,57
	TOTAL SIMPLES	100,00%	412.492,29	11,50%	23,53%	38,22%	26,75%
				R\$ 47.450,69	R\$ 97.064,06	R\$ 157.650,01	R\$ 110.327,53
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	412.492,29	11,50%	35,03%	73,25%	100,00%
				R\$ 47.450,69	R\$ 144.514,75	R\$ 302.164,76	R\$ 412.492,29

3076_v206 - Em Análise

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Franciele Souza, Coordenador (a)**, em 30/08/2021, às 16:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010292933** e o código CRC **F96666F4**.

Rua Inácio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202-406 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

19.0.112215-5

0010292933v1