



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | |
|----------------------|--|
| Obra: | E.M. Plácido Xavier Vieira (Quadra) |
| Proprietário: | Município de Joinville - Secretária da Educação |
| Endereço: | Rua Roberto Lehn, s/nº, Km4, Joinville - SC |
| Responsável Técnico: | Engª. Raphaela Beduschi Sacavem CREA-SC 132700-0 |
| Data: | 3/8/2021 |

CRONOGRAMA GLOBAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | | TOTAL | |
|------------------|---|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|------------------|--------|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | Total (R\$) | (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 60% | R\$ 88.061,80 | 8,00% | R\$ 11.741,57 | 8,00% | R\$ 11.741,57 | 8,00% | R\$ 11.741,57 | 8,00% | R\$ 11.741,57 | 8,00% | R\$ 11.741,57 | R\$ 146.769,67 | 5,88% |
| 2 | INFRAESTRUTURA | 20% | R\$ 65.227,78 | 80% | R\$ 260.911,13 | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | R\$ 326.138,91 | 13,06% |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | 0% | R\$ - | 20% | R\$ 83.658,30 | 50% | R\$ 209.145,75 | 30% | R\$ 125.487,45 | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | R\$ 418.291,50 | 16,75% |
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 50% | R\$ 3.308,65 | 50% | R\$ 3.308,65 | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | R\$ 6.617,29 | 0,26% |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 50% | R\$ 160.363,43 | 50% | R\$ 160.363,43 | 0% | R\$ - | R\$ 320.726,86 | 12,84% |
| 6 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 50% | R\$ 409.179,83 | 50% | R\$ 409.179,83 | 0% | R\$ - | R\$ 818.359,65 | 32,76% |
| 7 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 100% | R\$ 40.895,97 | R\$ 40.895,97 | 1,64% |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 50% | R\$ 61.547,94 | 50% | R\$ 61.547,94 | R\$ 123.095,87 | 4,93% |
| 9 | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 100% | R\$ 35.450,31 | R\$ 35.450,31 | 1,42% |
| 10 | REVESTIMENTOS | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 100% | R\$ 843,57 | R\$ 843,57 | 0,03% |
| 11 | ACABAMENTOS / APARELHOS | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 100% | R\$ 10.437,95 | R\$ 10.437,95 | 0,42% |
| 12 | ESQUADRIAS | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 100% | R\$ 38.400,26 | R\$ 38.400,26 | 1,54% |
| 13 | PINTURA | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 80% | R\$ 99.015,11 | 20% | R\$ 24.753,78 | R\$ 123.768,89 | 4,95% |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 20% | R\$ 17.618,63 | 80% | R\$ 70.474,51 | R\$ 88.093,14 | 3,53% |
| TOTAL DO MÊS | | R\$ | 153.289,58 | R\$ | 356.311,00 | R\$ | 224.195,97 | R\$ | 710.080,92 | R\$ | 759.466,50 | R\$ | 294.545,86 | | |
| Acumulado | | R\$ | 153.289,58 | R\$ | 509.600,59 | R\$ | 733.796,55 | R\$ | 1.443.877,48 | R\$ | 2.203.343,98 | R\$ | 2.497.889,84 | R\$ 2.497.889,84 | |
| TOTAL DO MÊS (%) | | | 6,14% | | 14,26% | | 8,98% | | 28,43% | | 30,40% | | 11,79% | | |
| Acumulado (%) | | | 6,14% | | 20,40% | | 29,38% | | 57,80% | | 88,21% | | 100,00% | 100,00% | |

Engª. Raphaela Beduschi Sacavem
 CREA-SC 132700-0
 CPF 077.958.339-69
 Resp. Técnico / Sócia Administradora

47.2122-9943 (47) 997293025 RSENGENHARIAITAJAI@GMAIL.COM
 RUA LAGES, 193 - BAIRRO FAZENDA - 88301-475 - ITAJAI/SC