



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1060995-81	925453	PREFEITURA MUNICIPAL	Rua João Nicolau

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	SERVIÇOS INICIAIS	42.317,87	% Período:	12,43%	7,63%	27,28%	29,12%	23,54%
1.1.	Administração	39.276,00	% Período:	5,65%	8,22%	29,39%	31,37%	25,37%
1.2.	Serviços Preliminares	3.041,87	% Período:	100,00%				
2.	DRENAGEM	89.210,16	% Período:	69,92%	30,08%			
2.1.	Tubulações	46.024,88	% Período:	100,00%				
2.2.	Caixas	43.185,28	% Período:	37,85%	62,15%			
3.	PAVIMENTAÇÃO	634.429,32	% Período:		10,78%	53,66%	35,55%	
3.1.	FRESAGEM, REGULARIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO	197.175,47	% Período:		34,69%	65,31%		
3.2.	SUB-BASE E BASE	211.684,91	% Período:			100,00%		
3.3.	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	25.019,00	% Período:				100,00%	
3.4.	CAUQ "C"	200.549,94	% Período:				100,00%	
4.	OBRAS COMPLEMENTARES	414.905,87	% Período:				33,22%	66,78%
4.1.	OBRAS COMPLEMENTARES	414.905,87	% Período:				33,22%	66,78%
5.	SINALIZAÇÃO	16.805,42	% Período:					100,00%
5.1.	SINALIZAÇÃO	16.805,42	% Período:					100,00%

Total: R\$ 1.197.668,64			%:	5,65%	8,22%	29,39%	31,37%	25,37%
Período:	Repasso:	54.211,33	78.929,42	282.156,64	301.183,12	243.538,49		
	Contrapartida:	13.419,84	19.538,73	69.846,97	74.556,92	60.287,18		
	Outros:	-	-	-	-	-		
	Investimento:	67.631,17	98.468,14	352.003,62	375.740,04	303.825,67		
Acumulado:	%:	5,65%	13,87%	43,26%	74,63%	100,00%		
	Repasso:	54.211,33	133.140,75	415.297,39	716.480,51	960.019,00		
	Contrapartida:	13.419,84	32.958,57	102.805,54	177.362,46	237.649,64		
	Outros:	-	-	-	-	-		
	Investimento:	67.631,17	166.099,31	518.102,93	893.842,97	1.197.668,64		

JOINVILLE

Local

quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Data