



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0011827558/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 02 de fevereiro de 2022.

OBRA:		762 - Pavimentação Asfáltica Rua Bezerra de Menezes e outras															
ENDEREÇO:																	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2															
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14
11	DRENAGEM AVENIDA FRANCISCO ALVES	6,35%	304.344,40	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			152.172,20	152.172,20													
12	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA FRANCISCO ALVES	44,07%	2.113.401,55	0,00%	10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					211.340,16	317.010,23	422.680,31	317.010,23	317.010,23	317.010,23	211.340,16						
13	OBRAS COMPLEMENTARES AVENIDA FRANCISCO ALVES	2,97%	142.594,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.297,13	R\$ 71.297,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	DRENAGEM RUA BEZERRA DE MENEZES	1,56%	74.775,97	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.955,19	R\$ 14.955,19	R\$ 14.955,19	R\$ 14.955,19	R\$ 14.955,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	PAVIMENTAÇÃO RUA BEZERRA DE MENEZES	3,24%	155.325,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.065,01	R\$ 31.065,01	R\$ 31.065,01	R\$ 31.065,01	R\$ 31.064,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	OBRAS COMPLEMENTARES RUA BEZERRA DE MENEZES	0,58%	27.801,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.900,72	R\$ 13.900,71
31	DRENAGEM RUA GAGO COUTINHO	1,81%	87.013,33	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.402,67	R\$ 17.402,67	R\$ 17.402,67	R\$ 17.402,67	R\$ 17.402,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	PAVIMENTAÇÃO RUA GAGO COUTINHO	6,56%	314.394,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.439,43	R\$ 47.159,15	R\$ 47.159,15	R\$ 47.159,15	R\$ 62.878,86	R\$ 47.159,14	
33	OBRAS COMPLEMENTARES RUA GAGO COUTINHO	0,87%	41.579,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.789,92	R\$ 20.789,91
41	DRENAGEM RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ	9,29%	445.509,60	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.826,44	R\$ 89.101,92	R\$ 89.101,92	R\$ 66.826,44	R\$ 0,00	R\$ 44.550,96	R\$ 44.550,96	R\$ 44.550,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ	12,62%	604.948,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.494,89	R\$ 90.742,33	R\$ 90.742,33	R\$ 90.742,33	R\$ 90.742,33	R\$ 90.742,33	R\$ 90.742,33	R\$ 90.742,34
43	OBRAS COMPLEMENTARES RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ	0,52%	24.746,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.373,31	R\$ 12.373,31
51	DRENAGEM RUA SABINO DA COSTA	2,18%	104.303,29	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 52.151,65	R\$ 52.151,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	PAVIMENTAÇÃO RUA SABINO DA COSTA	6,69%	320.721,64	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.108,25	R\$ 48.108,25	R\$ 48.108,25	R\$ 48.108,25	R\$ 64.144,33	R\$ 64.144,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	OBRAS COMPLEMENTARES RUA SABINO DA COSTA	0,70%	33.629,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.814,95	R\$ 16.814,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.795.090,03	4,26%	8,67%	8,29%	11,89%	10,15%	10,15%	10,02%	8,31%	5,96%	6,29%	4,45%	3,52%	4,19%	3,86%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			204.323,85	415.664,00	397.476,34	569.972,86	486.578,26	486.578,26	480.338,86	398.483,80	285.909,81	301.629,52	213.517,45	168.966,47	200.685,14	184.965,41	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	4.795.090,03	4,26%	12,93%	21,22%	33,11%	43,25%	53,40%	63,42%	71,73%	77,69%	83,98%	88,43%	91,96%	96,14%	100,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
			204.323,85	619.987,85	1.017.464,19	1.587.437,05	2.074.015,31	2.560.593,57	3.040.932,43	3.439.416,23	3.725.326,04	4.026.955,56	4.240.473,01	4.409.439,48	4.610.124,62	4.795.090,03	



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, Coordenador (a), em 02/02/2022, às 08:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011827558** e o código CRC **B16D7AFC**.