



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 5299949/2019 - SEINFRA.UBP

Joinville, 13 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE												
OBRA:		278 - Drenagem e Pavimentação com Paver Rua Alfredo de Oliveira e outras - financiamento BB										
ENDEREÇO:		Rua Alfredo de Oliveira e outras										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1.1	DRENAGEM RUA ALFREDO DE OLIVEIRA	4,80%	122.686,51	50,00% R\$ 61.343,26	50,00% R\$ 61.343,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ALFREDO DE OLIVEIRA	12,90%	329.327,01	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 164.663,51	50,00% R\$ 164.663,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ALFREDO DE OLIVEIRA	1,55%	39.672,48	30,00% R\$ 11.901,74	35,00% R\$ 13.885,37	35,00% R\$ 13.885,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM RUA CUNHA PORÃ	0,16%	3.979,40	50,00% R\$ 1.989,70	50,00% R\$ 1.989,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CUNHA PORÃ	6,06%	154.729,55	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 77.364,78	50,00% R\$ 77.364,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA CUNHA PORÃ	0,74%	18.825,12	30,00% R\$ 5.647,54	35,00% R\$ 6.588,79	35,00% R\$ 6.588,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	DRENAGEM RUA GUAIANAZES	6,37%	162.720,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 32.544,05	40,00% R\$ 65.088,10	40,00% R\$ 65.088,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA GUAIANAZES	14,62%	373.421,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 74.684,34	25,00% R\$ 93.355,43	35,00% R\$ 130.697,60	20,00% R\$ 74.684,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA GUAIANAZES	2,07%	52.871,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 18.505,09	35,00% R\$ 18.505,09	30,00% R\$ 15.861,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	DRENAGEM RUA JOÃO MACHADO	6,43%	164.088,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 32.817,72	30,00% R\$ 49.226,57	30,00% R\$ 49.226,57	20,00% R\$ 32.817,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO MACHADO	15,57%	397.583,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 79.516,69	25,00% R\$ 99.395,86	35,00% R\$ 139.154,20	20,00% R\$ 79.516,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA JOÃO MACHADO	2,42%	61.668,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 21.584,08	35,00% R\$ 21.584,08	30,00% R\$ 18.500,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5.1	DRENAGEM RUA MARIO ARINS CALDEIRA	6,93%	176.920,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 88.460,37	50,00% R\$ 88.460,36	0,00% R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA MARIO ARINS CALDEIRA	17,16%	438.078,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 219.039,23	50,00% R\$ 219.039,22
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA MARIO ARINS CALDEIRA	2,23%	56.844,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 17.053,45	35,00% R\$ 19.895,69	35,00% R\$ 19.895,68
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.553.418,53	3,17% R\$ 80.882,24	12,76% R\$ 325.835,40	12,84% R\$ 327.864,20	12,09% R\$ 308.604,87	13,60% R\$ 347.155,13	13,20% R\$ 337.031,66	10,17% R\$ 259.714,85	12,82% R\$ 327.395,28	9,36% R\$ 238.934,90
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.553.418,53	3,17% R\$ 80.882,24	15,93% R\$ 406.717,64	28,77% R\$ 734.581,84	40,85% R\$ 1.043.186,71	54,45% R\$ 1.390.341,84	67,65% R\$ 1.727.373,50	77,82% R\$ 1.987.088,35	90,64% R\$ 2.314.483,63	100,00% R\$ 2.553.418,53



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 13/12/2019, às 09:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5299949** e o código CRC **2CC3AD8D**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.130802-0

5299949v1