

10.5 - Cronograma físico financeiro

Na sequência é apresentada o cronograma físico financeiro sem desoneração.

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA
DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Local: Joinville / SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (MÊS)											
			MÊS (1)		MÊS (2)		MÊS (3)		MÊS (4)		MÊS (5)		MÊS (6)	
			R\$	%										
1.0	SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)	R\$ 6.460,00	R\$ 6.460,00	100,00%										
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE DNIT)	R\$ 237.716,34	R\$ 47.543,27	20,00%	R\$ 38.034,61	16,00%	R\$ 38.034,61	16,00%	R\$ 38.034,61	16,00%	R\$ 38.034,61	16,00%	R\$ 38.034,61	16,00%
3.0	CANTEIRO DE OBRAS (INDICE INCC)	R\$ 131.869,66	R\$ 118.313,46	89,72%	R\$ 2.711,24	2,0560%	R\$ 2.711,24	2,0560%	R\$ 2.711,24	2,0560%	R\$ 2.711,24	2,0560%	R\$ 2.711,24	2,0560%
4.0	TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)	R\$ 1.399.095,01	R\$ 279.819,00	20,00%	R\$ 223.855,20	16,00%	R\$ 223.855,20	16,00%	R\$ 223.855,20	16,00%	R\$ 223.855,20	16,00%	R\$ 223.855,20	16,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)	R\$ 2.619.527,02	R\$ 52.390,54	2,00%	R\$ 484.612,50	18,50%	R\$ 484.612,50	18,50%	R\$ 523.905,40	20,00%	R\$ 537.003,04	20,50%	R\$ 537.003,04	20,50%
6.0	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT- DRENAGEM)	R\$ 581.120,26	R\$ 87.168,04	15,00%	R\$ 87.168,04	15,00%	R\$ 116.224,05	20,00%	R\$ 116.224,05	20,00%	R\$ 116.224,05	20,00%	R\$ 58.112,03	10,00%
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT)	R\$ 369.478,02					R\$ 73.895,60	20,00%			R\$ 147.791,21	40,00%	R\$ 147.791,21	40,00%
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)	R\$ 887.839,68					R\$ 221.959,92	25,00%	R\$ 221.959,92	25,00%	R\$ 266.351,90	30,00%	R\$ 177.567,94	20,00%
9.0	ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (VER INDICES NOS SUBTÍTULOS)	R\$ 311.909,01			R\$ 62.381,80	20,00%	R\$ 62.381,80	20,00%	R\$ 62.381,80	20,00%	R\$ 62.381,80	20,00%	R\$ 62.381,80	20,00%
10.0	INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)	R\$ 443.398,24	R\$ 110.849,56	25,00%	R\$ 110.849,56	25,00%	R\$ 110.849,56	25,00%	R\$ 110.849,56	25,00%				
11.0	REMANEJAMENTO DE ÁGUA (INDICE INCC)	R\$ 958.915,78	R\$ 239.728,95	25,00%	R\$ 239.728,95	25,00%	R\$ 239.728,95	25,00%	R\$ 239.728,95	25,00%				
12.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (INDICE DNIT)	R\$ 44.415,55	R\$ 19.987,00	45,00%			R\$ 4.441,56	10,00%					R\$ 19.987,00	45,00%
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)			R\$ 962.259,81	12,04%	R\$ 1.249.341,90	15,63%	R\$ 1.578.694,99	19,75%	R\$ 1.539.650,73	19,27%	R\$ 1.394.353,06	17,45%	R\$ 1.267.444,07	15,86%
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)			R\$ 962.259,81	12,04%	R\$ 2.211.601,71	27,67%	R\$ 3.790.296,71	47,43%	R\$ 5.329.947,44	66,69%	R\$ 6.724.300,50	84,14%	R\$ 7.991.744,57	100,00%