



## Prefeitura de Joinville

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 5438452/2020 - SED.UIN

Joinville, 13 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE													
OBRA:		7 - Contratação de empresa especializada para conclusão da ampliação do CEI Bem Me Quer											
ENDEREÇO:		AVENIDA JUPITER, 903, ESQ COM RUA CRATER, 50											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cassiano Pereira Sprotte - CREA 033729-0											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS GERAIS	13,57%	256.564,66	25,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	15,00%
				R\$ 64.141,17	R\$ 19.242,35	R\$ 19.242,35	R\$ 19.242,35	R\$ 19.242,35	R\$ 19.242,35	R\$ 19.242,35	R\$ 19.242,35	R\$ 19.242,35	R\$ 38.484,69
2	SUPERESTRUTURA PRÉ MOLDADA	7,24%	136.876,44	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 27.375,29	R\$ 82.125,86	R\$ 27.375,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINEIS	7,41%	140.143,18	10,00%	25,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%
				R\$ 14.014,32	R\$ 35.035,80	R\$ 42.042,95	R\$ 42.042,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.007,16	R\$ 0,00
4	COBERTURA	4,67%	88.201,44	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.050,36	R\$ 44.100,72	R\$ 22.050,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,14%	59.409,93	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				R\$ 2.970,50	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 8.911,51
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,55%	256.126,48	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				R\$ 12.806,32	R\$ 25.612,65	R\$ 25.612,65	R\$ 25.612,65	R\$ 25.612,65	R\$ 25.612,65	R\$ 25.612,65	R\$ 25.612,65	R\$ 25.612,65	R\$ 38.418,96
7	INSTALAÇÕES TELEMÁTICAS	2,36%	44.543,11	0,00%	5,00%	0,00%	15,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.227,16	R\$ 0,00	R\$ 6.681,47	R\$ 2.227,16	R\$ 4.454,31	R\$ 4.454,31	R\$ 8.908,62	R\$ 8.908,62	R\$ 6.681,46
8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	6,31%	119.248,61	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	30,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 5.962,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.962,43	R\$ 11.924,86	R\$ 11.924,86	R\$ 17.887,29	R\$ 35.774,58	R\$ 29.812,16
9	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	2,42%	45.754,74	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

				R\$ 0,00	R\$ 2.287,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.863,21	R\$ 9.150,95	R\$ 9.150,95	R\$ 9.150,95	R\$ 9.150,94
10	REVESTIMENTOS	14,91%	281.894,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.284,11	R\$ 42.284,11	R\$ 42.284,11	R\$ 56.378,82	R\$ 56.378,82	R\$ 42.284,11
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	2,27%	42.955,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.738,89	R\$ 21.477,78	R\$ 10.738,88
12	ESQUADRIAS	7,81%	147.576,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.757,67	R\$ 29.515,33	R\$ 44.273,00	R\$ 44.273,00	R\$ 14.757,66
13	PINTURAS	5,45%	103.048,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.828,90	R\$ 41.219,27
14	PAVIMENTAÇÃO	2,34%	44.267,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.133,57	R\$ 22.133,56
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,56%	123.936,15	0,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 3.098,40	R\$ 3.098,40	R\$ 3.098,40	R\$ 3.098,40	R\$ 12.393,62	R\$ 18.590,42	R\$ 18.590,42	R\$ 24.787,23	R\$ 37.180,86
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.890.546,33	6,42%	9,60%	7,69%	7,76%	6,69%	7,59%	8,82%	11,46%	18,12%	15,86%
				R\$ 121.307,60	R\$ 181.533,38	R\$ 145.362,99	R\$ 146.719,53	R\$ 126.418,45	R\$ 143.473,77	R\$ 166.715,97	R\$ 216.723,98	R\$ 342.516,60	R\$ 299.774,06
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.890.546,33	6,42%	16,02%	23,71%	31,47%	38,16%	45,74%	54,56%	66,03%	84,14%	100,00%
				R\$ 121.307,60	R\$ 302.840,98	R\$ 448.203,97	R\$ 594.923,50	R\$ 721.341,95	R\$ 864.815,72	R\$ 1.031.531,69	R\$ 1.248.255,67	R\$ 1.590.772,27	R\$ 1.890.546,33



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Gerente**, em 13/01/2020, às 16:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cassiano Pereira Sprotte, Servidor(a) Público(a)**, em 14/01/2020, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5438452** e o código CRC **BDB95540**.