

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0012569250/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 12 de abril de 2022.

OBRA:		695 - Capela Paranaguamirim									
ENDEREÇO:		Rua dos Pedreiros esq. Rua Frederico Rudolpho Germano Dumke									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	5,64%	50.922,19	6,63%	7,48%	8,20%	11,14%	15,40%	18,95%	17,94%	14,26%
				R\$ 3.376,14	R\$ 3.808,98	R\$ 4.175,62	R\$ 5.672,73	R\$ 7.842,02	R\$ 9.649,76	R\$ 9.135,44	R\$ 7.261,50
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA DO TERRENO / ESCAVAÇÃO	0,87%	7.900,12	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 7.900,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	3,59%	32.445,37	84,46%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%
				R\$ 27.403,36	R\$ 720,29	R\$ 720,29	R\$ 720,29	R\$ 720,29	R\$ 720,29	R\$ 720,29	R\$ 720,27
2.3	SERVIÇOS TÉCNICOS - LOCAÇÃO DE OBRA E MONTAGEM DE ANDAIME	0,62%	5.582,84	88,67%	0,00%	0,00%	0,00%	11,33%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 4.950,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1,44%	12.975,56	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 12.975,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,33%	2.982,08	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.982,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	CONCRETO ARMADO - INFRAESTRUTURA	4,32%	39.009,11	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 39.009,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	CONCRETO ARMADO - SUPRAESTRUTURA	10,76%	97.207,27	0,00%	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 9.720,73	R\$ 58.324,36	R\$ 29.162,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	ALVENARIA	5,20%	46.942,22	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.165,33	R\$ 18.776,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	COBERTURA	5,56%	50.180,06	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.090,03	R\$ 25.090,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	FORRO	0,91%	8.205,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.205,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,59%	23.364,36	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 3.504,65	R\$ 3.504,65	R\$ 3.504,65	R\$ 3.504,65	R\$ 3.504,65	R\$ 5.841,11	R\$ 0,00
11	DRENAGEM PLUVIAL (CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO TELHADO / IMPLANTAÇÃO)	2,31%	20.865,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.346,32	R\$ 12.519,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,59%	50.461,95	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 7.569,29	R\$ 7.569,29	R\$ 7.569,29	R\$ 7.569,29	R\$ 7.569,29	R\$ 7.569,29	R\$ 5.046,21
13	REVESTIMENTOS INTERNOS	3,57%	32.272,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.681,70	R\$ 22.590,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	REVESTIMENTOS EXTERNOS	2,00%	18.083,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.424,91	R\$ 12.658,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	PISO	5,35%	48.302,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.321,02	R\$ 19.321,02	R\$ 9.660,50
16	PINTURA	2,68%	24.165,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.833,13	R\$ 19.332,52
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,05%	9.524,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.524,25
18	ESQUADRIAS	4,51%	40.759,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.455,51	R\$ 16.303,67	R\$ 0,00
19	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS, ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS	2,65%	23.974,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.974,90	R\$ 0,00
20	IMPLANTAÇÃO	28,33%	255.882,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.176,41	R\$ 51.176,41	R\$ 76.764,62	R\$ 76.764,63
21	SERVIÇOS FINAIS	0,13%	1.216,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.216,69
	TOTAL SIMPLES	100,00%	903.225,53	6,27%	7,45%	8,23%	11,06%	15,36%	19,08%	18,21%	14,34%
				R\$ 56.605,48	R\$ 67.315,13	R\$ 74.294,21	R\$ 99.884,50	R\$ 138.765,05	R\$ 172.371,12	R\$ 164.463,47	R\$ 129.526,57
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	903.225,53	6,27%	13,72%	21,95%	33,00%	48,37%	67,45%	85,66%	100,00%
				R\$ 56.605,48	R\$ 123.920,61	R\$ 198.214,82	R\$ 298.099,32	R\$ 436.864,37	R\$ 609.235,49	R\$ 773.698,96	R\$ 903.225,53



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 12/04/2022, às 14:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012569250** e o código CRC **E4762816**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.235529-7

0012569250v1