



Obra  
REVITALIZAÇÃO  
VIGORELLI - VILA

Bancos  
SINAPI - 03/2023 - Santa  
Catarina  
SICRO3 - 10/2022 - Santa  
Catarina

B.D.I.  
20,73%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,12%	79.321,74	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
				R\$ 15.864,35	R\$ 11.898,26	R\$ 11.898,26	R\$ 11.898,26	R\$ 11.898,26	R\$ 15.864,35
2	SERVIÇOS INICIAIS - DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	5,23%	370.801,13	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 259.560,79	R\$ 111.240,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL E LIGAÇÕES PLUVIAIS DOS LOTES	9,55%	676.548,65	30,00%	50,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 202.964,60	R\$ 338.274,33	R\$ 67.654,87	R\$ 67.654,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	49,02%	3.473.907,12	0,00%	10,00%	35,00%	30,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 347.390,71	R\$ 1.215.867,49	R\$ 1.042.172,14	R\$ 868.476,78	R\$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,92%	65.155,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.577,58	R\$ 32.577,58
6	PAISAGISMO	1,00%	71.062,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.531,04	R\$ 35.531,03
7	PLAYGROUND	3,62%	256.785,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.785,60
8	RAMPAS DE ACESSO ÀS EMBARCAÇÕES	3,95%	279.655,66	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.896,70	R\$ 83.896,70	R\$ 83.896,70	R\$ 27.965,56
9	CONTENÇÕES	24,82%	1.759.291,01	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 351.858,20	R\$ 527.787,30	R\$ 527.787,30	R\$ 351.858,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	LIMPEZA FINAL	0,77%	54.279,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.139,95	R\$ 27.139,95
	TOTAL SIMPLES	100,00%	7.086.808,04	11,72%	18,86%	26,91%	21,98%	14,95%	5,59%
				R\$ 830.247,94	R\$ 1.336.590,94	R\$ 1.907.104,62	R\$ 1.557.480,16	R\$ 1.059.520,31	R\$ 395.864,07
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	7.086.808,04	11,72%	30,58%	57,49%	79,46%	94,41%	100,00%
				R\$ 830.247,94	R\$ 2.166.838,88	R\$ 4.073.943,50	R\$ 5.631.423,66	R\$ 6.690.943,97	R\$ 7.086.808,04

ROGERIO FERRARI

MAISTRO:31934549827

Assinado de forma digital por  
ROGERIO FERRARI  
MAISTRO:31934549827  
Dados: 2023.04.27 14:46:23 -03'00'

Rogério Ferrari Maistro  
Eng. Civil - CREA/SC: 103401-3