



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 7199471/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 22 de setembro de 2020.

OBRA:	425 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Dilma Virgília Garcia e outras - financiamento BB2																
ENDEREÇO:	Rua Dilma Virgília Garcia e outras																
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1.1	DRENAGEM RUA DILMA VIRGILINA GARCIA	3,76%	697.418,59	25,00% R\$ 174.354,65	25,00% R\$ 174.354,65	25,00% R\$ 174.354,65	25,00% R\$ 174.354,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA DILMA VIRGILINA GARCIA	8,98%	1.667.835,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 250.175,32	20,00% R\$ 333.567,09	20,00% R\$ 333.567,09	15,00% R\$ 250.175,32	15,00% R\$ 250.175,32	15,00% R\$ 250.175,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA DILMA VIRGILINA GARCIA	0,74%	138.063,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 69.031,89	50,00% R\$ 69.031,88
2.1	DRENAGEM RUA EMILIA SILVA DENKE	9,75%	1.809.806,58	25,00% R\$ 452.451,65	25,00% R\$ 452.451,65	15,00% R\$ 271.470,99	15,00% R\$ 271.470,99	10,00% R\$ 180.980,66	10,00% R\$ 180.980,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA EMILIA SILVA DENKE	13,33%	2.475.261,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 371.289,16	15,00% R\$ 371.289,16	20,00% R\$ 495.052,21	20,00% R\$ 371.289,16	15,00% R\$ 371.289,16	15,00% R\$ 371.289,16	5,00% R\$ 123.763,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA EMILIA SILVA DENKE	1,14%	212.476,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 106.238,41	50,00% R\$ 106.238,40
3.1	DRENAGEM RUA GUAIRA	0,36%	66.431,49	25,00% R\$ 16.607,87	25,00% R\$ 16.607,87	25,00% R\$ 16.607,87	25,00% R\$ 16.607,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA GUAIRA	7,67%	1.423.864,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 213.579,68	15,00% R\$ 213.579,68	15,00% R\$ 213.579,68	15,00% R\$ 213.579,68	15,00% R\$ 213.579,68	15,00% R\$ 213.579,68	5,00% R\$ 71.193,23	5,00% R\$ 71.193,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA GUAIRA	0,34%	62.345,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 31.172,95	50,00% R\$ 31.172,95
4.1	DRENAGEM RUA HELENA CASAGRANDE RAMOS	4,07%	755.276,24	25,00% R\$ 188.819,06	25,00% R\$ 188.819,06	25,00% R\$ 188.819,06	25,00% R\$ 188.819,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA HELENA CASAGRANDE RAMOS	8,66%	1.607.625,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 241.143,79	15,00% R\$ 241.143,79	15,00% R\$ 241.143,79	15,00% R\$ 241.143,79	15,00% R\$ 241.143,79	15,00% R\$ 241.143,79	5,00% R\$ 80.381,26	5,00% R\$ 80.381,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA HELENA CASAGRANDE RAMOS	0,75%	138.428,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 69.214,14	50,00% R\$ 69.214,14
5.1	DRENAGEM RUA OTTO MAX PETERSEM	3,68%	683.359,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 170.839,96	25,00% R\$ 170.839,96	25,00% R\$ 170.839,96	25,00% R\$ 170.839,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA OTTO MAX PETERSEM	7,73%	1.434.818,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 286.963,71	20,00% R\$ 286.963,71	25,00% R\$ 358.704,64	15,00% R\$ 215.222,78	15,00% R\$ 215.222,78	5,00% R\$ 71.740,93
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA OTTO MAX PETERSEM	0,71%	132.589,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 66.294,99	50,00% R\$ 66.294,99
6.1	DRENAGEM RUA REALCY SILVEIRA	6,83%	1.267.757,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 253.551,48	25,00% R\$ 316.939,36	25,00% R\$ 316.939,36	25,00% R\$ 316.939,36	5,00% R\$ 63.387,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.2	PAVIMENTAÇÃO RUA REALCY SILVEIRA	10,26%	1.904.850,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 380.970,09	20,00% R\$ 380.970,09	20,00% R\$ 380.970,09	20,00% R\$ 380.970,09	15,00% R\$ 285.727,57	5,00% R\$ 95.242,51
6.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA REALCY SILVEIRA	0,90%	166.458,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 83.229,29	50,00% R\$ 83.229,28
7.1	DRENAGEM RUA SÃO JANUÁRIO	1,05%	194.291,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 48.572,97	25,00% R\$ 48.572,97	25,00% R\$ 48.572,97	25,00% R\$ 48.572,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7.2	PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JANUÁRIO	8,57%	1.590.722,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 318.144,54	20,00% R\$ 318.144,54	20,00% R\$ 318.144,54	20,00% R\$ 318.144,54	15,00% R\$ 238.608,41	5,00% R\$ 79.536,14
7.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA SÃO JANUÁRIO	0,76%	141.889,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 70.944,85	50,00% R\$ 70.944,85
	TOTAL SIMPLES	100,00%	18.571.573,02	4,48% R\$ 832.233,23	4,48% R\$ 832.233,23	9,30% R\$ 1.727.440,52	9,75% R\$ 1.810.832,29	10,43% R\$ 1.937.287,84	9,66% R\$ 1.793.520,88	8,68% R\$ 1.612.540,24	8,68% R\$ 1.612.540,22	7,13% R\$ 1.324.803,73	6,13% R\$ 1.137.652,81	5,70% R\$ 1.057.819,27	4,92% R\$ 914.337,41	6,65% R\$ 1.235.685,28	4,00% R\$ 742.646,07
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	18.571.573,02	4,48% R\$ 832.233,23	8,96% R\$ 1.664.466,46	18,26% R\$ 3.391.906,98	28,01% R\$ 5.202.739,27	38,45% R\$ 7.140.027,11	48,10% R\$ 8.933.547,99	56,79% R\$ 10.546.088,23	65,47% R\$ 12.158.628,45	72,60% R\$ 13.483.432,18	78,73% R\$ 14.621.084,99	84,42% R\$ 15.678.904,26	89,35% R\$ 16.593.241,67	96,00% R\$ 17.828.926,95	100,00% R\$ 18.571.573,02



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 22/09/2020, às 09:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Luiz Kurovski, Coordenador (a)**, em 22/09/2020, às 11:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 23/09/2020, às 14:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7199471** e o código CRC **EEDB88A2**.

Rua Saguapu, 265 - Bairro Saguapu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

20.0.126409-1

7199471v1