

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA

RUA BOEHMERWALD

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Local: Joinville / SC

| ITEM                     | DISCRIMINAÇÃO   | TOTAL DO ITEM (R\$) | PERÍODO (MÊS)  |         |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |         |
|--------------------------|---|---------------------|----------------|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
|                          |   |                     | MÊS (1)        |         | MÊS (2)          |        | MÊS (3)          |        | MÊS (4)          |        | MÊS (5)          |        | MÊS (6)          |        | MÊS (7)          |         |
|                          |   |                     | R\$            | %       |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |         |
| 1.0                      | SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)   | R\$ 2.300,10        | R\$ 2.300,10   | 100,00% |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |         |
| 2.0                      | TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT)   | R\$ 148.385,19      | R\$ 22.257,78  | 15,00%  | R\$ 44.515,56    | 30,00% | R\$ 44.515,56    | 30,00% | R\$ 29.677,04    | 20,00% | R\$ 7.419,26     | 5,00%  |                  |        |                  |         |
| 3.0                      | PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)  | R\$ 3.530.453,80    |                |         | R\$ 264.784,04   | 7,50%  | R\$ 812.004,37   | 23,00% | R\$ 864.961,18   | 24,50% | R\$ 882.613,45   | 25,00% | R\$ 706.090,76   | 20,00% |                  |         |
| 4.0                      | DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT- DRENAGEM)  | R\$ 3.444.971,40    | R\$ 172.248,57 | 5,00%   | R\$ 688.994,28   | 20,00% | R\$ 861.242,85   | 25,00% | R\$ 706.219,14   | 20,50% | R\$ 671.769,42   | 19,50% | R\$ 344.497,14   | 10,00% |                  |         |
| 5.0                      | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL (ÍNDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) | R\$ 129.163,34      |                |         |                  |        |                  |        | R\$ 12.916,33    | 10,00% | R\$ 19.374,50    | 15,00% | R\$ 64.581,67    | 50,00% | R\$ 32.290,84    | 25,00%  |
| 6.0                      | OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)   | R\$ 1.247.072,22    |                |         |                  |        |                  |        | R\$ 249.414,44   | 20,00% | R\$ 374.121,67   | 30,00% | R\$ 491.346,45   | 39,40% | R\$ 132.189,66   | 10,60%  |
| 7.0                      | INTERFERÊNCIAS (ÍNDICE INCC)  | R\$ 19.736,12       | R\$ 9.868,06   | 50,00%  | R\$ 7.894,45     | 40,00% | R\$ 1.973,61     | 10,00% |                  |        |                  |        |                  |        |                  |         |
| TOTAL DO MÊS (SIMPLES)   |   |                     | R\$ 206.674,51 | 2,43%   | R\$ 1.006.188,33 | 11,81% | R\$ 1.719.736,39 | 20,18% | R\$ 1.863.188,14 | 21,86% | R\$ 1.955.298,30 | 22,94% | R\$ 1.606.516,02 | 18,85% | R\$ 164.480,50   | 1,93%   |
| TOTAL DO MÊS (ACUMULADO) |   |                     | R\$ 206.674,51 | 2,43%   | R\$ 1.212.862,83 | 14,23% | R\$ 2.932.599,22 | 34,41% | R\$ 4.795.787,36 | 56,27% | R\$ 6.751.085,66 | 79,22% | R\$ 8.357.601,68 | 98,07% | R\$ 8.522.082,17 | 100,00% |