

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 8203014/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 02 de fevereiro de 2021.

OBRA:		507 - ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE GINÁSIO IVO VARELA E PERÁCIO BERNARDO						
ENDEREÇO:		RUA JOSÉ ELIAS GIULIARI						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,43%	1.573,99	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 1.573,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,76%	28.077,20	10,40%	21,27%	37,68%	30,65%	
				R\$ 2.920,03	R\$ 5.972,02	R\$ 10.579,49	R\$ 8.605,66	
3.1.1	DEMOLIÇÃO PISO E PAREDE	0,06%	225,51	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 225,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.2	PISO DE CONCRETO	0,33%	1.177,68	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 1.177,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.3	ALVENARIA	0,85%	3.059,55	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 3.059,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.4	VERGA	0,03%	97,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 97,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.5	REVESTIMENTO PAREDE	0,54%	1.950,97	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 1.950,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.6	REVESTIMENTO PISO	0,16%	577,41	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 577,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.7	AZULEJO	0,43%	1.566,98	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 1.566,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.8	ESQUADRIAS	0,82%	2.978,21	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.978,21	R\$ 0,00	
3.1.9	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,27%	8.202,12	10,00%	0,00%	60,00%	30,00%	
				R\$ 820,21	R\$ 0,00	R\$ 4.921,27	R\$ 2.460,64	
3.1.10	SISTEMA ELÉTRICO	0,44%	1.574,75	10,00%	0,00%	60,00%	30,00%	
				R\$ 157,48	R\$ 0,00	R\$ 944,85	R\$ 472,42	
3.1.11	FORRO	0,29%	1.037,99	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.037,99	R\$ 0,00	
3.1.12	PINTURA	0,32%	1.159,76	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.159,76	R\$ 0,00	
3.1.13	CINTA DE RESPALDO	0,13%	454,07	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 454,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.14	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	2,19%	7.914,87	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.957,44	R\$ 3.957,43	
3.1.15	PINGADEIRA	0,06%	217,69	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,69	R\$ 0,00	
3.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES - CALÇADA	0,27%	981,23	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 981,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CALÇADA	0,06%	215,85	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 215,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

3.4	CALÇADA E PISO DE ESTACIONAMENTO	4,06%	14.677,59	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.338,80	50,00% R\$ 7.338,79	0,00% R\$ 0,00
3.5	NIVELAMENTO DE TAMPA	0,10%	370,94	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 370,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.6	PISO TÁTIL	0,27%	991,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 991,40	0,00% R\$ 0,00
3.7	SINALIZAÇÃO VAGAS DE ESTACIONAMENTO	0,29%	1.040,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.040,38
3.8	CARGA E TRANSPORTE	0,16%	575,72	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 287,86	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 287,86
3.9	LIMPEZA FINAL	0,01%	37,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 37,38
4.1.1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO	1,16%	4.185,33	50,00% R\$ 2.092,67	50,00% R\$ 2.092,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1.2	PISO CERÂMICO	3,47%	12.572,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.286,34	50,00% R\$ 6.286,34
4.1.3	ALVENARIA	1,42%	5.136,75	50,00% R\$ 2.568,38	50,00% R\$ 2.568,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1.4	REVESTIMENTO PAREDE	2,06%	7.454,54	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.454,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1.5	AZULEJO	2,21%	7.990,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.995,43	50,00% R\$ 3.995,43
4.1.6	ESQUADRIAS	14,81%	53.603,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 26.801,89	50,00% R\$ 26.801,89
4.1.7	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	7,32%	26.504,56	10,00% R\$ 2.650,46	30,00% R\$ 7.951,37	40,00% R\$ 10.601,82	20,00% R\$ 5.300,91
4.1.8	CORTE-RECOMPOSIÇÃO-CONTRAPISO	3,15%	11.403,89	30,00% R\$ 3.421,17	70,00% R\$ 7.982,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1.9	SISTEMA ELÉTRICO	6,85%	24.802,57	15,00% R\$ 3.720,39	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 9.921,03	45,00% R\$ 11.161,15
4.1.10	PINTURA	1,61%	5.836,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.836,63
4.1.11	CINTA DE RESPALDO	0,63%	2.268,46	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.268,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1.12	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	6,29%	22.783,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 11.391,57	50,00% R\$ 11.391,56
4.1.13	BANCADA E DIVISÓRIA DE GRANITO	6,60%	23.902,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 11.951,07	50,00% R\$ 11.951,06
4.2	RETIRADA E DEMOLIÇÕES - CALÇADA	0,34%	1.228,18	100,00% R\$ 1.228,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CALÇADA	0,24%	854,05	100,00% R\$ 854,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.4	PORTÃO E RELOCAÇÃO GRADIL	0,89%	3.206,70	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.206,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.5	CALÇADA E PISO ESTACIONAMENTO	14,94%	54.056,24	15,00% R\$ 8.108,44	50,00% R\$ 27.028,12	35,00% R\$ 18.919,68	0,00% R\$ 0,00
4.6	RAMPA DE ACESSO AO GINÁSIO	0,03%	120,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 120,36	0,00% R\$ 0,00
4.7	NIVELAMENTO DE TAMPA	0,41%	1.483,76	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 741,88	50,00% R\$ 741,88	0,00% R\$ 0,00
4.8	RELOCAÇÃO PONTO DE ÁGUA E ESGOTO - AO LADO DA GUARITA	0,07%	247,32	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 247,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.9	DRENAGEM	0,09%	332,09	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

				R\$ 0,00	R\$ 332,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.10	SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO	0,77%	2.802,99	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.802,99
4.11	PISO TÁTIL	0,24%	882,04	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,04	R\$ 0,00
4.12	TRAVESSIA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO	1,39%	5.033,17	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.033,17	R\$ 0,00
4.13	CARGA E TRANSPORTE	0,51%	1.839,04	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 919,52	R\$ 0,00	R\$ 919,52
4.14	LIMPEZA FINAL	0,18%	664,53	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664,53
	TOTAL SIMPLES	100,00%	361.932,82	10,58%	21,80%	38,89%	28,73%
				R\$ 38.278,11	R\$ 78.907,76	R\$ 140.773,17	R\$ 103.973,78
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	361.932,82	10,58%	32,38%	71,27%	100,00%
				R\$ 38.278,11	R\$ 117.185,87	R\$ 257.959,04	R\$ 361.932,82

3076_v178 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Jamerson Fernando Cordeiro**, **Servidor(a) Público(a)**, em 02/02/2021, às 11:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8203014** e o código CRC **D438E8DE**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.112215-5

8203014v1