



MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI.
Rua Campos Novos, 208 – Garcia, Blumenau/ SC
CNPJ: 26.204.926/0001-92 CREA/SC nº 144807-6
E-mail: contato@mvkengenharia.com.br
Telefone: (47) 3041-3020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:
Local:
Proprietário:
Responsável Técnico:
ART:

Reforma da Quadra, Vestiários e Anfiteatro da EM CAIC Professor Mariano Costa
Av Alvin Hansen, 1250 – Adhemar Garcia, Joinville – SC
Município de Joinville / Secretaria da Educação
Bruno Francisco Kons – CREA/SC 143928-1
7174314-5

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	258.974,93	25,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	9,00%	8,00%	8,00%
			64743,73	38846,24	38846,24	25897,49	25897,49	23307,74	20717,99	20717,99
2	DEMOLIÇÕES	23.158,70	50,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%			
			11579,35	3473,81	3473,81	2315,87	2315,87			
3	INFRA ESTRUTURA	59.015,38		40,00%	50,00%	10,00%				
				23606,15	29507,69	5901,54				
4	SUPRA ESTRUTURA	3.094,11			100,00%					
					3094,11					
5	ESTRUTURA METÁLICA									
5.1	Anfiteatro	207.103,33		10,00%	45,00%	35,00%	10,00%			
				20710,33	93196,50	72486,17	20710,33			
5.2	Acesso ao anfiteatro em policarbonato	17.672,77					100,00%			
							17672,77			
5.3	Cobertura dos vestiários	25.902,66			27,00%	35,00%	29,00%	9,00%		
					6993,72	9065,93	7511,77	2331,24		
5.4	Cobertura Lanternim	87.534,00	5,00%	14,00%	25,00%	33,00%	18,00%	5,00%		
			4376,70	12254,76	21883,50	28886,22	15756,12	4376,70		
5.5	Domos em fibra de vidro	611.098,28				22,00%	29,00%	37,00%	12,00%	
						134441,62	177218,50	226106,36	73331,79	
5.6	Recuperação estrutural	307.571,39	8,00%	19,00%	22,00%	25,00%	23,00%	3,00%		
			24605,71	58438,56	67665,71	76892,85	70741,42	9227,14		
6	ALVENARIA E PAINÉIS	42.171,76			20,00%	20,00%	21,00%	21,00%	18,00%	
					8434,35	8434,35	8856,07	8856,07	7590,92	
7	REVESTIMENTOS	24.899,43			50,00%	50,00%				
					12449,72	12449,72				
8	PAVIMENTAÇÃO	433.414,40						33,00%	44,00%	23,00%
								143026,75	190702,34	99685,31
9	FORRO	3.028,37								100,00%
										3028,37
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS	31.301,56			5,00%	55,00%		5,00%	30,00%	5,00%
					1565,08	17215,86		1565,08	9380,47	1565,08
11	DRENAGEM DO TERRENO	115.058,14				8,21%	21,08%	18,89%	51,82%	
						9446,27	24254,26	21734,48	59623,13	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.037,24						50,00%	50,00%	
								13518,62	13518,62	
13	ACABAMENTOS E APARELHOS	11.050,63								100,00%
										11050,63
14	ESQUADRIAS	46.858,29						22,95%	33,30%	43,75%
								10753,98	15603,81	20500,50
15	GUARDA CORPO	7.274,77							50,00%	50,00%
									3637,39	3637,39
16	PINTURA	52.108,66					19,00%	21,00%	24,00%	36,00%
							9900,65	10942,82	12506,08	18759,12
17	PAISAGISMO	93.530,90						30,00%	40,00%	30,00%
								28059,27	37412,36	28059,27
18	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	12.399,48								100,00%
										12399,48
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	5.442,73	5,00%	5,00%	12,00%	13,00%	15,00%	25,00%	15,00%	10,00%
			272,14	272,14	653,13	707,55	816,41	1360,68	816,41	544,27
TOTAL MÊS		2.506.701,91	R\$ 105.577,63	R\$ 157.601,99	R\$ 287.763,54	R\$ 404.141,44	R\$ 381.651,66	R\$ 505.166,94	R\$ 444.851,30	R\$ 219.947,41
Porcentagem MÊS			4,21%	6,29%	11,48%	16,12%	15,23%	20,15%	17,75%	8,77%
ACUMULADO			R\$ 105.577,63	R\$ 263.179,62	R\$ 550.943,16	R\$ 955.084,60	R\$ 1.336.736,26	R\$ 1.841.903,20	R\$ 2.286.754,50	R\$ 2.506.701,91

Bruno Francisco Kons
Engenheiro Civil
CREA-SC 143928-1

Rosane Mebs
Gerente de Infraestrutura
Matrícula 42.983