

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 29546809/2026 - SEINFRA.UBP

Joinville, 20 de maio de 2026.

OBRA:											
1396 - Contratação de Empresa para a Construção de Capela Mortuária no Cemitério de Pirabeiraba											
ENDEREÇO:											
Rua Vereador Guilherme Zuege - Pirabeiraba - Joinville / SC											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:											
Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	4,94%	43.185,33	7,38%	9,46%	12,54%	13,43%	19,55%	12,10%	12,37%	13,17%
				R\$ 3.187,08	R\$ 4.085,33	R\$ 5.415,44	R\$ 5.799,79	R\$ 8.442,73	R\$ 5.225,42	R\$ 5.342,03	R\$ 5.687,51
2	SERVIÇOS INICIAIS	4,53%	39.577,15	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 27.704,01	R\$ 11.873,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	CANTEIRO DE OBRAS	4,26%	37.170,00	36,79%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%
				R\$ 13.674,84	R\$ 3.356,45	R\$ 3.356,45	R\$ 3.356,45	R\$ 3.356,45	R\$ 3.356,45	R\$ 3.356,45	R\$ 3.356,45
4	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1,17%	10.199,91	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 10.199,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,66%	5.772,69	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 5.772,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	CONCRETO ARMADO - INFRAESTRUTURA	8,13%	70.992,37	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 28.396,95	R\$ 42.595,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	CONCRETO ARMADO - SUPRAESTRUTURA	6,98%	60.944,91	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.566,95	R\$ 24.377,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	ALVENARIA	3,55%	30.962,06	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.288,62	R\$ 21.673,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	COBERTURA	6,23%	54.441,87	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.220,94	R\$ 27.220,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,80%	24.469,30	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 3.058,66	R\$ 3.058,66	R\$ 3.058,66	R\$ 3.058,66	R\$ 3.058,66	R\$ 3.058,66	R\$ 3.058,66	R\$ 3.058,66
11	DRENAGEM PLUVIAL	0,97%	8.458,43	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.229,22	R\$ 4.229,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%

12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,54%	126.975,28	R\$ 15.871,91	R\$ 15.871,91	R\$ 15.871,91	R\$ 15.871,91	R\$ 15.871,91	R\$ 15.871,91	R\$ 15.871,91	R\$ 15.871,91
13	REVESTIMENTOS	4,57%	39.937,90	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.962,74	R\$ 15.975,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	PISO	3,26%	28.452,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,67	R\$ 11.381,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	FORRO	0,57%	4.952,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.952,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	ESQUADRIAS	2,63%	22.963,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.481,50	R\$ 11.481,50
17	PINTURA	2,15%	18.814,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.703,50	R\$ 4.703,50	R\$ 9.407,00
18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,38%	3.335,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.335,40
19	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	1,34%	11.719,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.031,41	R\$ 4.687,60
20	IMPLANTAÇÃO	26,22%	228.998,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.249,64	R\$ 57.249,64	R\$ 57.249,64	R\$ 57.249,64
21	SERVIÇOS FINAIS	0,11%	997,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997,28
	TOTAL SIMPLES	100,00%	873.319,91	7,27%	9,46%	12,72%	13,42%	19,46%	12,11%	12,38%	13,18%
				R\$ 63.496,50	R\$ 82.615,05	R\$ 111.094,05	R\$ 117.166,29	R\$ 169.920,60	R\$ 105.799,40	R\$ 108.095,09	R\$ 115.132,95
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	873.319,91	7,27%	16,73%	29,45%	42,87%	62,32%	74,44%	86,82%	100,00%
				R\$ 63.496,50	R\$ 146.111,55	R\$ 257.205,59	R\$ 374.371,88	R\$ 544.292,47	R\$ 650.091,87	R\$ 758.186,96	R\$ 873.319,91
14821_v375 - Em Edição Emissão em 20/05/2026 16:25:16			Página 1 de 1								



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 20/05/2026, às 16:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29546809** e o código CRC **FEDB8F33**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.175793-1

29546809v3