

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0010643652/2021 - SES.UOS.AOB**

Joinville, 04 de outubro de 2021.

OBRA:		715 - AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE								
ENDEREÇO:		AV. GETÚLIO VARGAS, 238								
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>										
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVIÇOS INICIAIS	23,09%	287.902,94	37,00% R\$ 106.524,09	10,50% R\$ 30.229,81	10,50% R\$ 30.229,81	10,50% R\$ 30.229,81	10,50% R\$ 30.229,81	10,50% R\$ 30.229,81	10,50% R\$ 30.229,81
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	22,64%	282.302,69	25,00% R\$ 70.575,67	25,00% R\$ 70.575,67	25,00% R\$ 70.575,67	25,00% R\$ 70.575,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	COBERTURA	8,18%	101.988,77	50,00% R\$ 50.994,39	50,00% R\$ 50.994,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAREDES E PAINES	4,06%	50.620,11	25,00% R\$ 12.655,03	25,00% R\$ 12.655,03	25,00% R\$ 12.655,03	25,00% R\$ 12.655,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS	17,21%	214.599,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 53.649,87	25,00% R\$ 53.649,87	25,00% R\$ 53.649,87	25,00% R\$ 53.649,88
6	ESQUADRIAS	9,04%	112.738,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 33.821,70	30,00% R\$ 33.821,70	40,00% R\$ 45.095,59
7	INST. ELÉTRICA	4,12%	51.402,89	10,00% R\$ 5.140,29	10,00% R\$ 5.140,29	10,00% R\$ 5.140,29	10,00% R\$ 5.140,29	20,00% R\$ 10.280,58	20,00% R\$ 10.280,58	20,00% R\$ 10.280,57
8	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,04%	13.025,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 3.256,40	25,00% R\$ 3.256,40	25,00% R\$ 3.256,40	25,00% R\$ 3.256,39
9	INST. HIDROSSANITÁRIAS	6,39%	79.711,88	10,00% R\$ 7.971,19	10,00% R\$ 7.971,19	10,00% R\$ 7.971,19	10,00% R\$ 7.971,19	20,00% R\$ 15.942,38	20,00% R\$ 15.942,38	20,00% R\$ 15.942,36
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1,91%	23.793,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 4.758,66	20,00% R\$ 4.758,66	20,00% R\$ 4.758,66	20,00% R\$ 4.758,66	20,00% R\$ 4.758,68
11	ENTORNO (PAVIMENTAÇÃO, CERCAR E PAISAGISMO)	2,26%	28.145,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 5.629,10	20,00% R\$ 5.629,10	20,00% R\$ 5.629,10	20,00% R\$ 5.629,10	20,00% R\$ 5.629,11
12	SERVIÇOS FINAIS	0,06%	700,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 700,74
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.246.932,92	20,36% R\$ 253.860,66	14,24% R\$ 177.566,37	10,98% R\$ 136.959,75	15,55% R\$ 193.866,02	12,64% R\$ 157.568,50	12,64% R\$ 157.568,50	13,60% R\$ 169.543,12
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.246.932,92	20,36% R\$ 253.860,66	34,60% R\$ 431.427,03	45,58% R\$ 568.386,78	61,13% R\$ 762.252,80	73,77% R\$ 919.821,30	86,40% R\$ 1.077.389,80	100,00% R\$ 1.246.932,92



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010643652** e o código CRC **302916A8**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

20.0.103881-4

0010643652v1