

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 25815756/2025 - SES.UOM.AOB

Joinville, 16 de junho de 2025.

OBRA:		1373 - UBSF ADHEMAR GARCIA																			
ENDEREÇO:		Rua Vicente Alves Pereira, s/nº - Adhemar Garcia - 89230-707																			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
RESPONSÁVEL		Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9																			
TÉCNICO:																					
ITEM	SERVICO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,63%	216.675,38	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	10.833,77	16.250,65	16.250,65	16.250,65	16.250,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,15%	266.126,81	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				133.063,40	133.063,40																
3	ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO	21,77%	711.037,57	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						355.518,78	355.518,78														
4	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	3,62%	118.373,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
								59.186,61	59.186,61												
5	COBERTURA	3,11%	101.442,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
										101.442,88											
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,22%	137.773,62	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				6.888,68					34.443,40	34.443,40	34.443,40	27.554,72									
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,09%	264.223,93	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
				R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				13.211,20					66.055,98	66.055,98	66.055,98							26.422,39	26.422,39		
8	GASES MEDICINAIS	0,23%	7.443,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.443,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS	7,42%	242.406,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
												60.601,67	60.601,67	60.601,67	60.601,67						
10	ESQUADRIAS	10,34%	337.858,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
														33.785,82	50.678,72	84.464,54	84.464,54	84.464,54			
11	PINTURA	4,65%	151.749,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	5,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 7.587,48	R\$ 7.587,48
															15.174,95	37.937,38	37.937,38	30.349,91	15.174,95		
12	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS	3,19%	104.180,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00
																	26.045,24	26.045,24	26.045,24	26.045,24	
13	PREVENTIVO CONTRA INCÊDIO	0,05%	1.742,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871,38	R\$ 871,38
14	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	13,28%	433.922,10	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							43.392,21	43.392,21	43.392,21	43.392,21	43.392,21	43.392,21	43.392,21	43.392,21	43.392,21	43.392,21					
15	MOBILIÁRIO URBANO	3,95%	128.969,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$
																				64.484,72	64.484,72
16	PAISAGISMO	1,20%	39.220,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 3.922,07
																			19.610,33	15.688,26	
17	SERVIÇOS FINAIS	0,10%	3.162,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.162,36
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.266.309,33	5,02%	4,41%	11,22%	12,54%	3,47%	6,55%	8,07%	4,74%	4,36%	4,55%	5,07%	6,57%	6,20%	5,69%	3,03%	2,39%	3,21%	2,92%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				163.997,05	143.897,17	366.352,55	409.744,76	113.412,59	213.911,98	263.611,49	154.725,37	142.382,38	148.613,47	165.506,38	214.467,14	202.673,14	185.703,32	99.068,19	77.952,56	104.882,50	95.407,28
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.266.309,33	5,02%	9,43%	20,64%	33,19%	36,66%	43,21%	51,28%	56,02%	60,38%	64,92%	69,99%	76,56%	82,76%	88,45%	91,48%	93,87%	97,08%	100,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				163.997,05	307.894,23	674.246,78	1.083.991,54	1.197.404,14	1.411.316,12	1.674.927,61	1.829.652,97	1.972.035,35	2.120.648,81	2.286.155,19	2.500.622,33	2.703.295,47	2.888.998,80	2.988.066,99	3.066.019,54	3.170.902,05	3.266.309,33

14454_v385 - Em Análise Emissão em 16/06/2025

Página 1 de 1

14:



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloise Alves Korn, Coordenador(a)**, em 16/06/2025, às 15:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25815756** e o código CRC **E90CF016**.