



Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO					
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO 3 - Construção da Sede do Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial -					
DATA BASE		DESON. Não	LOCALIDADE SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE					BDI 1 22,23%	BDI 2 13,51%	BDI 3 3,79%	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	7.531.576,36	Parcela (%)	5,07%	3,66%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,34%	3,36%
			Parcela (R\$)	382.139,85	275.301,65	155.104,14	155.104,14	155.104,14	155.104,14	176.036,94	253.267,85
			Acumulado (%)	5,07%	8,73%	10,79%	12,85%	14,91%	16,97%	19,30%	22,67%
			Acumulado (R\$)	382.139,85	657.441,50	812.545,64	967.649,78	1.122.753,92	1.277.858,06	1.453.895,00	1.707.162,85
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	374.518,51	Parcela (%)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			Acumulado (%)	4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%
			Acumulado (R\$)	15.605,06	31.210,12	46.815,18	62.420,24	78.025,30	93.630,36	109.235,42	124.840,48
2	SERVIÇOS INICIAIS	106.838,20	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20
3	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	240.395,02	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	120.197,51	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.673.995,64	Parcela (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Acumulado (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%
			Acumulado (R\$)	139.499,08	278.998,16	418.497,24	557.996,32	697.495,40	836.994,48	976.493,56	1.115.992,64
5	COBERTURA	337.232,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E FECHAMENTOS	345.540,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.589,93
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM CONTENÇÕES	209.327,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.932,80	52.332,00
8	ENTRADA DE ENERGIA	162.178,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE - INTERNA	183.491,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,58

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
10	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE - EXTERNA	196.995,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	29.529,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	121.598,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	19.188,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	82.943,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	800.781,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FORROS	128.442,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	399.616,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	148.477,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PINTURA	149.211,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ACESSIBILIDADE	10.716,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PAVIMENTAÇÃO	421.968,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
22	ABRIGO GÁS, LIXEIRAS E SUBESTAÇÃO	33.075,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EQUIPAMENTOS	1.255.144,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	100.367,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Parcela 16
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	7.531.576,36	Parcela (%)	3,36%	3,36%	5,36%	6,63%	9,25%	5,09%	5,54%	4,49%
			Parcela (R\$)	253.267,85	253.268,19	403.320,60	499.072,27	696.799,26	383.248,24	417.475,99	338.355,21
			Acumulado (%)	26,03%	29,39%	34,75%	41,37%	50,63%	55,71%	61,26%	65,75%
			Acumulado (R\$)	1.960.430,70	2.213.698,89	2.617.019,49	3.116.091,76	3.812.891,02	4.196.139,26	4.613.615,25	4.951.970,46
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	374.518,51	Parcela (%)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			Acumulado (%)	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%	58,33%	62,50%	66,67%
			Acumulado (R\$)	140.445,54	156.050,60	171.655,66	187.260,72	202.865,78	218.470,84	234.075,90	249.680,96
2	SERVIÇOS INICIAIS	106.838,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20
3	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	240.395,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.673.995,64	Parcela (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.255.491,72	1.394.990,80	1.534.489,88	1.673.995,64	1.673.995,64	1.673.995,64	1.673.995,64	1.673.995,64
5	COBERTURA	337.232,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	337.232,76	337.232,76	337.232,76	337.232,76
6	PAREDES E FECHAMENTOS	345.540,95	Parcela (%)	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	115.179,86	172.770,13	230.360,40	287.950,67	345.540,95	345.540,95	345.540,95	345.540,95
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM CONTENÇÕES	209.327,98	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	83.731,20	115.130,40	146.529,60	177.928,80	209.327,98	209.327,98	209.327,98	209.327,98
8	ENTRADA DE ENERGIA	162.178,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.089,14	162.178,27	162.178,27

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Parcela 16
9	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE - INTERNA	183.491,58	Parcela (%)	5,00%	5,00%	5,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	10,00%	15,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	18.349,16	27.523,74	36.698,32	91.745,79	146.793,26	183.491,58	183.491,58	183.491,58
10	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE - EXTERNA	196.995,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.008,55	130.017,10	196.995,61
11	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	29.529,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.744,68	19.489,36	29.529,34	29.529,34	29.529,34
12	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	121.598,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	40.127,42	80.254,84	121.598,24	121.598,24	121.598,24
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	19.188,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	82.943,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.588,62	33.177,24	49.765,86	49.765,86	49.765,86	49.765,86
15	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	800.781,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	133.463,79	266.927,58	400.391,37	533.855,16	667.318,95	800.781,13
16	FORROS	128.442,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	66,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.386,15	84.772,30
17	ESQUADRIAS	399.616,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.923,31	159.846,62
18	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	148.477,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PINTURA	149.211,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ACESSIBILIDADE	10.716,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Parcela 16
21	PAVIMENTAÇÃO	421.968,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ABRIGO GÁS, LIXEIRAS E SUBESTAÇÃO	33.075,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EQUIPAMENTOS	1.255.144,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	100.367,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 17	Parcela 18	Parcela 19	Parcela 20	Parcela 21	Parcela 22	Parcela 23	Parcela 24
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	7.531.576,36	Parcela (%)	3,16%	3,57%	5,32%	4,81%	3,55%	3,95%	4,52%	5,37%
			Parcela (R\$)	237.894,66	269.122,16	400.894,60	362.417,72	267.171,64	297.281,83	340.053,22	404.770,07
			Acumulado (%)	68,91%	72,48%	77,80%	82,62%	86,16%	90,11%	94,63%	100,00%
			Acumulado (R\$)	5.189.865,12	5.458.987,28	5.859.881,88	6.222.299,60	6.489.471,24	6.786.753,07	7.126.806,29	7.531.576,36
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	374.518,51	Parcela (%)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			Acumulado (%)	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%
			Acumulado (R\$)	265.285,65	280.890,34	296.495,03	312.099,72	327.704,41	343.309,10	358.913,79	374.518,51
2	SERVIÇOS INICIAIS	106.838,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20	106.838,20
3	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	240.395,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02	240.395,02
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.673.995,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.673.995,64	1.673.995,64	1.673.995,64	1.673.995,64	1.673.995,64	1.673.995,64	1.673.995,64	1.673.995,64
5	COBERTURA	337.232,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	337.232,76	337.232,76	337.232,76	337.232,76	337.232,76	337.232,76	337.232,76	337.232,76
6	PAREDES E FECHAMENTOS	345.540,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	345.540,95	345.540,95	345.540,95	345.540,95	345.540,95	345.540,95	345.540,95	345.540,95
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM CONTENÇÕES	209.327,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	209.327,98	209.327,98	209.327,98	209.327,98	209.327,98	209.327,98	209.327,98	209.327,98

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 17	Parcela 18	Parcela 19	Parcela 20	Parcela 21	Parcela 22	Parcela 23	Parcela 24
8	ENTRADA DE ENERGIA	162.178,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	162.178,27	162.178,27	162.178,27	162.178,27	162.178,27	162.178,27	162.178,27	162.178,27
9	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE - INTERNA	183.491,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	183.491,58	183.491,58	183.491,58	183.491,58	183.491,58	183.491,58	183.491,58	183.491,58
10	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE - EXTERNA	196.995,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	196.995,61	196.995,61	196.995,61	196.995,61	196.995,61	196.995,61	196.995,61	196.995,61
11	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	29.529,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	29.529,34	29.529,34	29.529,34	29.529,34	29.529,34	29.529,34	29.529,34	29.529,34
12	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	121.598,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	121.598,24	121.598,24	121.598,24	121.598,24	121.598,24	121.598,24	121.598,24	121.598,24
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	19.188,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,17	19.188,34
14	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	82.943,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%
			Acumulado (%)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	49.765,86	49.765,86	49.765,86	49.765,86	49.765,86	49.765,86	82.943,09	82.943,09
15	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	800.781,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	800.781,13	800.781,13	800.781,13	800.781,13	800.781,13	800.781,13	800.781,13	800.781,13
16	FORROS	128.442,87	Parcela (%)	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	128.442,87	128.442,87	128.442,87	128.442,87	128.442,87	128.442,87	128.442,87	128.442,87
17	ESQUADRIAS	399.616,56	Parcela (%)	30,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	279.731,59	359.654,90	399.616,56	399.616,56	399.616,56	399.616,56	399.616,56	399.616,56
18	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	148.477,91	Parcela (%)	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	48.997,71	97.995,42	148.477,91	148.477,91	148.477,91	148.477,91	148.477,91
19	PINTURA	149.211,96	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	44.763,59	89.527,18	134.290,77	134.290,77	134.290,77	134.290,77	149.211,96

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 17	Parcela 18	Parcela 19	Parcela 20	Parcela 21	Parcela 22	Parcela 23	Parcela 24
20	ACESSIBILIDADE	10.716,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,96
21	PAVIMENTAÇÃO	421.968,52	Parcela (%)	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%
			Acumulado (%)	10,00%	25,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	42.196,85	105.492,13	168.787,41	232.082,69	295.377,97	358.673,25	421.968,52	421.968,52
22	ABRIGO GÁS, LIXEIRAS E SUBESTAÇÃO	33.075,16	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	16.537,58	33.075,16	33.075,16	33.075,16	33.075,16	33.075,16	33.075,16	33.075,16
23	EQUIPAMENTOS	1.255.144,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	188.271,67	376.543,34	564.815,01	753.086,68	941.358,35	1.255.144,46
24	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	100.367,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.110,19	60.220,38	100.367,30

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização:

ART / RRT