

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 1069790-20/2019	Nº SICONV 897418/2019	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA JOINVILLE	APELIDO EMPREENDIMENTO Requalificação Viária da Rua Pedro Alvares Cabral	DESCRIÇÃO DO LOTE Drenagem e Pavimentação Rua Pedro Alvares Cabral
---------------------------------------	---------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	Administração de Obra	94.536,00	% Período:	9,26%	23,53%	13,15%	7,66%	2,96%	4,07%	6,67%	10,50%	14,05%	8,16%
1.1.	ENGENHEIRO CIVIL	94.536,00	% Período:	9,26%	23,53%	13,15%	7,66%	2,96%	4,07%	6,67%	10,50%	14,05%	8,16%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.637,63	% Período:	80,08%					19,92%				
2.1.	Placa de Obra/ Tapume/ Locação/ Remoção	68.637,63	% Período:	80,08%					19,92%				
3.	Drenagem e Pavimentação Rua Pedro Alva	518.834,13	% Período:	33,13%	15,90%		9,02%		16,56%	15,87%		9,52%	
3.1.	BYPASS	13.717,50	% Período:	66,67%					33,33%				
3.2.	Caixa de decantação	244.097,32	% Período:	66,67%					33,33%				
3.3.	Tubulação	164.822,75	% Período:		50,06%				49,94%				
3.4.	caixa de passagem / caixa de inspeção/ boca	96.196,56	% Período:				48,67%					51,33%	
4.	Pavimentação da Via	1.449.597,33	% Período:		34,09%	22,23%				5,59%	17,76%	20,34%	
4.1.	Serviços Iniciais - escavação e regularização	171.770,38	% Período:		52,80%					47,20%			
4.2.	Camada Granular	660.822,64	% Período:		61,05%						38,95%		
4.3.	Revestimento Asfáltico da Via	462.776,95	% Período:			53,35%						46,65%	
4.4.	Guia de meio fio	154.227,36	% Período:			48,82%						51,18%	
5.	Pavimentação - passeio - paver e concreto	381.238,91	% Período:				36,94%	13,52%					49,54%
5.1.	Serviços Iniciais	50.877,56	% Período:				49,41%						50,59%
5.2.	Pavimentação dos Passeios	225.866,83	% Período:				51,22%						48,78%
5.3.	Paisagismo	104.494,52	% Período:					49,33%					50,67%
6.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PISTA DE RC	9.426,55	% Período:					64,89%					35,11%
6.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	22.608,33	% Período:					65,71%					34,29%
Total: R\$ 2.544.878,88			%:	9,26%	23,53%	13,15%	7,66%	2,96%	4,07%	6,67%	10,50%	14,05%	8,16%
Período:	Repasso:	79.569,26		202.268,54	113.008,78	65.821,67	25.437,54	34.939,56	57.310,17	90.282,07	120.736,70	70.125,71	
	Contrapartida:	156.026,00		396.624,92	221.597,00	129.068,58	49.880,04	68.512,40	112.378,53	177.032,57	236.750,53	137.508,31	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	235.595,26		598.893,46	334.605,78	194.890,25	75.317,58	103.451,96	169.688,70	267.314,64	357.487,23	207.634,02	
	%:	9,26%		32,79%	45,94%	53,60%	56,56%	60,62%	67,29%	77,79%	91,84%	100,00%	
	Repasso:	79.569,26		281.837,80	394.846,58	460.668,25	486.105,79	521.045,35	578.355,52	668.637,59	789.374,29	859.500,00	
Acumulado:	Contrapartida:	156.026,00		552.650,92	774.247,92	903.316,50	953.196,54	1.021.708,94	1.134.087,47	1.311.120,04	1.547.870,57	1.685.378,88	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	235.595,26		834.488,72	1.169.094,50	1.363.984,75	1.439.302,33	1.542.754,29	1.712.442,99	1.979.757,63	2.337.244,86	2.544.878,88	

Joinville
Local
quarta-feira, 1 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Fabíola Barbi de Almeida Constante
CREA/CAU: 050942-4
ART/RTT: 7685508-0