

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016969419/2023 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 16 de maio de 2023.

OBRA:		1056 - Parque Porto Cachoeira - Licitação										
ENDEREÇO:												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Robson Carlos Santos - CREA 088683-1 - Magnus Engenharia Ltda										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,80%	167.119,20	11,11% R\$ 18.566,94	11,11% R\$ 18.566,94	11,11% R\$ 18.566,94	11,11% R\$ 18.566,94	11,11% R\$ 18.566,94	11,11% R\$ 18.566,94	11,11% R\$ 18.566,94	11,11% R\$ 18.566,94	11,12% R\$ 18.583,68
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,43%	89.956,44	100,00% R\$ 89.956,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRESSÃO / REPOSIÇÃO FLORESTAL	0,67%	140.479,11	100,00% R\$ 140.479,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,98%	204.863,02	100,00% R\$ 204.863,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	PISOS	15,61%	3.250.149,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 325.014,98	20,00% R\$ 650.029,96	20,00% R\$ 650.029,96	20,00% R\$ 650.029,96	20,00% R\$ 650.029,96	10,00% R\$ 325.014,96	0,00% R\$ 0,00
4.3	PLAYGROUNDS	0,53%	110.366,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 55.183,31	50,00% R\$ 55.183,30
4.4	ACADEMIA POPULAR	0,26%	54.745,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 27.372,65	50,00% R\$ 27.372,64
4.5	MOBILIÁRIO URBANO	7,34%	1.528.797,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 764.398,97	50,00% R\$ 764.398,97
4.6	OUTROS	0,24%	50.033,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 25.016,68	50,00% R\$ 25.016,68
5	DRENAGEM PLUVIAL	5,07%	1.054.722,39	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 210.944,48	20,00% R\$ 210.944,48	20,00% R\$ 210.944,48	20,00% R\$ 210.944,48	20,00% R\$ 210.944,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ESTRUTURA DE CONCRETO	42,90%	8.934.280,47	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 1.786.856,09	20,00% R\$ 1.786.856,09	30,00% R\$ 2.680.284,14	30,00% R\$ 2.680.284,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	ESTRUTURA METÁLICA	5,66%	1.178.642,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 294.660,51	50,00% R\$ 589.321,02	25,00% R\$ 294.660,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÃO	9,32%	1.940.049,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 388.009,93	30,00% R\$ 582.014,90	30,00% R\$ 582.014,90	20,00% R\$ 388.009,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,24%	50.021,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	75,00% R\$ 37.516,22	25,00% R\$ 12.505,40
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,40%	499.258,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 124.814,51	75,00% R\$ 374.443,53
11	MOBILIÁRIO URBANO	0,27%	55.825,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 27.912,77	25,00% R\$ 13.956,39	25,00% R\$ 13.956,38
12	PAISAGISMO	7,24%	1.506.731,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%

				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753.365,57	R\$ 376.682,79	R\$ 376.682,78
13	SERVIÇOS FINAIS	0,04%	7.695,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.695,79
	TOTAL SIMPLES	100,00%	20.823.737,45	2,18%	9,68%	13,11%	19,89%	21,31%	8,92%	8,38%	8,49%	8,05%
				R\$ 453.865,51	R\$ 2.016.367,51	R\$ 2.729.392,42	R\$ 4.141.840,42	R\$ 4.436.500,94	R\$ 1.856.872,33	R\$ 1.744.535,75	R\$ 1.768.523,42	R\$ 1.675.839,15
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	20.823.737,45	2,18%	11,86%	24,97%	44,86%	66,16%	75,08%	83,46%	91,95%	100,00%
				R\$ 453.865,51	R\$ 2.470.233,02	R\$ 5.199.625,44	R\$ 9.341.465,86	R\$ 13.777.966,80	R\$ 15.634.839,13	R\$ 17.379.374,88	R\$ 19.147.898,30	R\$ 20.823.737,45

9135_v165 - Em Edição Emissão em 16/05/2023 17:05:28

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Robson Carlos Santos, Usuário Externo**, em 17/05/2023, às 14:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016969419** e o código CRC **C0886FE5**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.084735-8

0016969419v3