

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016565036/2023 - SEGOV.UNP

Joinville, 12 de abril de 2023.

OBRA:	1008 - Passeio Público - Firmino da Silva Filho								
ENDEREÇO:	Ruas Alfredo Wersdorfer e Firmino da Silva Filho								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Henri Wesley Knuppel - CREA SC: 178207-2								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,85%	175.920,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				R\$ 29.320,06	R\$ 29.320,06	R\$ 29.320,06	R\$ 29.320,06	R\$ 29.320,06	R\$ 29.319,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,72%	32.861,96	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 32.861,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	CONTENÇÃO	23,22%	1.061.247,77	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 530.623,89	R\$ 530.623,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	DRENAGEM	6,60%	301.543,83	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 100.514,51	R\$ 100.514,81	R\$ 100.514,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO	25,27%	1.155.069,64	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 288.767,41	R\$ 288.767,41	R\$ 288.767,41	R\$ 288.767,41	R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO DE VIA	21,68%	990.720,40	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330.239,80	R\$ 330.240,79	R\$ 330.239,81	R\$ 0,00
7	PAISAGISMO	4,31%	196.952,82	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.650,87	R\$ 65.651,07	R\$ 65.650,88
8	MOBILIÁRIO URBANO	11,56%	528.257,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.128,84	R\$ 264.128,84
9	BEBEDOURO	0,07%	3.345,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.345,97	R\$ 0,00
10	PONTO DE MEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTOS	0,05%	2.090,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090,31	R\$ 0,00
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,48%	113.126,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.281,50	R\$ 84.844,50
12	LIMPEZA DA OBRA	0,20%	9.235,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.235,18
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.570.371,56	15,17%	20,77%	16,38%	15,62%	22,14%	9,92%
				R\$ 693.320,42	R\$ 949.226,16	R\$ 748.841,78	R\$ 713.979,13	R\$ 1.011.824,97	R\$ 453.179,10
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	4.570.371,56	15,17%	35,94%	52,32%	67,95%	90,08%	100,00%
				R\$ 693.320,42	R\$ 1.642.546,58	R\$ 2.391.388,36	R\$ 3.105.367,49	R\$ 4.117.192,46	R\$ 4.570.371,56



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0016565036** e o código CRC **2A491302**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.072742-5

0016565036v1