

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0011143361/2021 - SES.UOS.AOB

Joinville, 22 de novembro de 2021.

OBRA:		683 - UBSF ULYSSES GUIMARAES ESPAÇO DA SAUDE							
ENDEREÇO:		Rua Cidade de Barretos, s/nº - Ulysses Guimarães							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,82%	74.932,44	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
				R\$ 12.483,74	R\$ 12.483,74	R\$ 12.483,74	R\$ 12.483,74	R\$ 12.483,74	R\$ 12.513,74
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,24%	81.437,67	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 40.718,84	R\$ 40.718,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,44%	22.352,76	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 11.176,38	R\$ 11.176,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	9,24%	143.578,90	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.789,45	R\$ 71.789,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2,94%	45.743,63	0,00%	25,00%	37,50%	37,50%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 11.435,91	R\$ 17.153,86	R\$ 17.153,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	12,82%	199.333,26	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.666,63	R\$ 99.666,63	R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS	6,35%	98.713,96	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.356,98	R\$ 49.356,98	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,01%	77.902,65	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 19.475,66	R\$ 19.475,66	R\$ 19.475,66	R\$ 19.475,67	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	6,66%	103.481,31	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 25.870,33	R\$ 25.870,33	R\$ 25.870,33	R\$ 25.870,32	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	8,13%	126.374,75	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.120,70	R\$ 42.120,70	R\$ 42.133,35	R\$ 0,00
11	PINTURAS	7,23%	112.404,21	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.202,11	R\$ 44.961,68	R\$ 11.240,42
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E BANCADAS	7,21%	112.013,01	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.003,25	R\$ 28.003,25	R\$ 56.006,51	R\$ 0,00
13	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	14,20%	220.778,75	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 55.194,69	R\$ 55.194,69	R\$ 55.194,69	R\$ 55.194,68	R\$ 0,00
14	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,07%	1.097,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.097,18
15	MOBILIARIO URBANO	7,58%	117.883,12	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.941,56	R\$ 47.153,25	R\$ 11.788,31
16	PAISAGISMO	0,85%	13.147,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.832,39	R\$ 1.314,71
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,20%	3.088,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.088,81
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.554.263,51	4,14%	11,35%	17,51%	34,50%	29,86%	2,64%
				R\$ 64.378,96	R\$ 176.355,54	R\$ 272.091,68	R\$ 536.258,96	R\$ 464.135,20	R\$ 41.043,17
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.554.263,51	4,14%	15,49%	32,99%	67,50%	97,36%	100,00%

				R\$ 64.378,96	R\$ 240.734,50	R\$ 512.826,18	R\$ 1.049.085,14	R\$ 1.513.220,34	R\$ 1.554.263,51
--	--	--	--	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

5131_v161 - Em Análise

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloíse Alves, Coordenador (a)**, em 22/11/2021, às 17:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011143361** e o código CRC **5BF669C4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.216532-3

0011143361v1