

OBRA:	757 - Construção da Quadra Poliesportiva da José Motta Pires
ENDEREÇO:	Rua Parati, 590 - Nova Brasília,

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	BRUNO FRANCISCO KONS - CREA SC 143928-1
----------------------	---

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS GERAIS	10,99%	187.072,60	30,00% R\$ 56.121,78	10,00% R\$ 18.707,26	10,00% R\$ 18.707,26	10,00% R\$ 18.707,26	10,00% R\$ 18.707,26	10,00% R\$ 18.707,26	10,00% R\$ 18.707,26	10,00% R\$ 18.707,26
2	INFRAESTRUTURA	7,87%	133.895,58	37,00% R\$ 49.541,36	44,00% R\$ 58.914,06	19,00% R\$ 25.440,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	10,07%	171.272,50	0,00% R\$ 0,00	18,00% R\$ 30.829,05	35,00% R\$ 59.945,38	39,00% R\$ 66.796,28	8,00% R\$ 13.701,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,27%	4.509,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.509,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	19,73%	335.668,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	19,00% R\$ 63.776,95	38,00% R\$ 127.553,91	27,00% R\$ 90.630,41	16,00% R\$ 53.706,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ESTRUTURA METÁLICA - PILARES E COBERTURA	34,72%	590.709,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	13,00% R\$ 76.792,23	28,00% R\$ 165.398,64	51,00% R\$ 301.261,81	8,00% R\$ 47.256,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	2,42%	41.127,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	8,00% R\$ 3.290,16	18,00% R\$ 7.402,87	58,00% R\$ 23.853,69	16,00% R\$ 6.580,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,44%	41.496,78	0,00% R\$ 0,00	6,00% R\$ 2.489,81	11,00% R\$ 4.564,65	14,00% R\$ 5.809,55	29,00% R\$ 12.034,07	21,00% R\$ 8.714,32	12,00% R\$ 4.979,61	7,00% R\$ 2.904,77
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1,93%	32.843,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	21,00% R\$ 6.897,21	46,00% R\$ 15.108,17	33,00% R\$ 10.838,47
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,83%	31.055,06	0,00% R\$ 0,00	8,00% R\$ 2.484,40	16,00% R\$ 4.968,81	10,00% R\$ 3.105,51	27,00% R\$ 8.384,87	24,00% R\$ 7.453,21	8,00% R\$ 2.484,40	7,00% R\$ 2.173,86
11	ESQUADRIAS	1,56%	26.540,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 13.270,46	50,00% R\$ 13.270,45

12	PINTURA	2,98%	50.788,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	18,00%	41,00%	29,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.094,66	R\$ 9.142,00	R\$ 20.823,44	R\$ 14.728,77
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,99%	50.959,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.959,17
14	LIMPEZA GERAL	0,21%	3.642,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,36	R\$ 3.096,06
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.701.581,78	6,21%	6,67%	15,40%	23,20%	27,90%	9,31%	4,46%	6,86%
				R\$ 105.663,14	R\$ 113.424,58	R\$ 261.994,96	R\$ 394.774,02	R\$ 474.668,56	R\$ 158.458,01	R\$ 75.919,70	R\$ 116.678,81
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.701.581,78	6,21%	12,88%	28,27%	51,47%	79,37%	88,68%	93,14%	100,00%
				R\$ 105.663,14	R\$ 219.087,72	R\$ 481.082,68	R\$ 875.856,70	R\$ 1.350.525,26	R\$ 1.508.983,27	R\$ 1.584.902,97	R\$ 1.701.581,78

---

MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.204.926/0001-92