



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0012332779/2022 - SES.UOS.AOB

Joinville, 23 de março de 2022.

OBRA:		715 - AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE											
ENDEREÇO:		AV. GETÚLIO VARGAS, 238											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Bruna Heloíse Alves - CREA 180120-9											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS INICIAIS	23,12%	287.534,64	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 28.753,46	R\$ 28.753,46	R\$ 28.753,46	R\$ 28.753,46	R\$ 28.753,46	R\$ 28.753,46	R\$ 28.753,46	R\$ 28.753,46	R\$ 28.753,46	R\$ 28.753,50
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	22,71%	282.407,79	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 70.601,95	R\$ 70.601,95	R\$ 70.601,95	R\$ 70.601,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	COBERTURA	6,89%	85.663,57	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 17.132,71	R\$ 34.265,43	R\$ 34.265,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAREDES E PAINES	4,81%	59.816,76	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 5.981,68	R\$ 11.963,35	R\$ 11.963,35	R\$ 14.954,19	R\$ 14.954,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS	17,07%	212.313,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.231,30	R\$ 42.462,61	R\$ 42.462,61	R\$ 42.462,61	R\$ 42.462,61	R\$ 21.231,29
6	ESQUADRIAS	10,39%	129.197,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.759,24	R\$ 38.759,24	R\$ 51.678,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	INST. ELÉTRICA	4,26%	52.949,56	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
				R\$ 5.294,96	R\$ 5.294,96	R\$ 5.294,96	R\$ 10.589,91	R\$ 10.589,91	R\$ 10.589,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.294,95
8	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,45%	5.610,43	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122,09	R\$ 1.122,09	R\$ 1.122,09	R\$ 1.683,13	R\$ 561,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INST. HIDROSSANITÁRIAS	6,05%	75.169,96	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%	10,00%
				R\$ 3.758,50	R\$ 7.517,00	R\$ 7.517,00	R\$ 7.517,00	R\$ 15.033,99	R\$ 15.033,99	R\$ 11.275,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.516,99
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1,58%	19.641,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.910,37	R\$ 4.910,37	R\$ 4.910,37	R\$ 4.910,36
11	EXTERNO	2,60%	32.368,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.092,12	R\$ 8.092,12	R\$ 8.092,12	R\$ 8.092,10
12	SERVIÇOS FINAIS	0,06%	803,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,38
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.243.476,50	8,72%	10,88%	12,74%	13,25%	7,37%	12,20%	10,93%	10,97%	6,77%	6,16%
				R\$ 108.408,87	R\$ 135.281,76	R\$ 158.396,15	R\$ 164.813,18	R\$ 91.684,94	R\$ 151.675,49	R\$ 135.936,42	R\$ 136.458,56	R\$ 84.218,56	R\$ 76.602,57
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.243.476,50	8,72%	19,60%	32,34%	45,59%	52,96%	65,16%	76,09%	87,07%	93,84%	100,00%
				R\$ 108.408,87	R\$ 243.690,63	R\$ 402.086,78	R\$ 566.899,96	R\$ 658.584,90	R\$ 810.260,39	R\$ 946.196,81	R\$ 1.082.655,37	R\$ 1.166.873,93	R\$ 1.243.476,50



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloíse Alves, Coordenador (a)**, em 23/03/2022, às 09:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012332779** e o código CRC **E58878CA**.