



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012114207/2022 - SES.UOS.AOB

Joinville, 03 de março de 2022.

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,32%	176.720,65	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
				R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00	R\$ 9.808,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,41%	139.278,59	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 41.783,58	R\$ 41.783,58	R\$ 55.711,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	31,75%	1.298.127,93	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99	R\$ 259.625,99
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	7,18%	293.555,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20	R\$ 58.711,20
5	COBERTURA	8,73%	357.066,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.120,06	R\$ 107.120,06	R\$ 71.413,38	R\$ 71.413,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	5,26%	215.202,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.280,38	R\$ 43.040,50	R\$ 64.560,75	R\$ 43.040,50	R\$ 32.280,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,02%	164.483,13	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 16.448,31	R\$ 16.448,31	R\$ 16.448,31	R\$ 16.448,31	R\$ 16.448,31	R\$ 16.448,31	R\$ 16.448,31	R\$ 16.448,31	R\$ 16.448,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.448,31	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,48%	183.237,34	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 18.323,73	R\$ 18.323,73	R\$ 18.323,73	R\$ 18.323,73	R\$ 18.323,73	R\$ 18.323,73	R\$ 18.323,73	R\$ 18.323,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.323,73	R\$ 0,00
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,27%	52.071,52	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 5.207,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS	0,67%	27.323,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.464,65	R\$ 5.464,65	R\$ 5.464,65	R\$ 5.464,65	R\$ 5.464,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	REVESTIMENTOS	12,90%	527.462,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.492,45	R\$ 105.492,45	R\$ 105.492,45	R\$ 105.492,45	R\$ 105.492,45	R\$ 0,00
12	PINTURAS	3,34%	136.432,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.286,45	R\$ 27.286,45	R\$ 27.286,45	R\$ 27.286,45	R\$ 27.286,45	R\$ 0,00
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E BANCADAS	2,48%	101.572,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.471,68	R\$ 30.471,68	R\$ 30.471,68
14	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	6,51%	266.157,80	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	5,00%
				R\$ 0,00	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 13.307,89	R\$ 26.615,78	R\$ 39.923,67
15	MOBILIÁRIO URBANO	2,93%	119.698,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.879,48	R\$ 35.909,61	R\$ 23.939,74
16	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,05%	2.010,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	45,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904,70	R\$ 904,70
17	PAISAGISMO	0,60%	24.405,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.762,11	R\$ 12.202,64
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,09%	3.482,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.741,44
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.088.289,68	2,11%	2,44%	9,13%	7,89%	7,89%	11,95%	11,95%	4,73%	4,41%	3,05%	1,88%	2,41%	5,13%	4,60%	5,73%	6,47%	7,01%	1,22%
				R\$ 86.363,62	R\$ 99.671,51	R\$ 373.224,95	R\$ 322.720,67	R\$ 322.720,67	R\$ 488.551,93	R\$ 488.551,93	R\$ 193.219,66	R\$ 180.360,58	R\$ 124.779,25	R\$ 76.828,19	R\$ 98.348,44	R\$ 209.607,11	R\$ 188.175,17	R\$ 234.245,95	R\$ 264.574,51	R\$ 286.542,91	R\$ 49.802,65
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	4.088.289,68	2,11%	4,55%	13,68%	21,57%	29,47%	41,42%	53,37%	58,09%	62,51%	65,56%	67,44%	69,84%	74,97%	79,57%	85,30%	91,77%	98,78%	100,00%
				R\$ 86.363,62	R\$ 186.035,13	R\$ 559.260,08	R\$ 881.980,75	R\$ 1.204.701,42	R\$ 1.693.253,35	R\$ 2.181.805,26	R\$ 2.375.024,92	R\$ 2.555.385,50	R\$ 2.680.164,75	R\$ 2.756.992,94	R\$ 2.855.341,38	R\$ 3.064.948,49	R\$ 3.253.123,66	R\$ 3.487.369,61	R\$ 3.751.944,12	R\$ 4.038.487,03	R\$ 4.088.289,68

5365_v234 - Em Análise

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloíse Alves, Coordenador** (a), em 03/03/2022, às 16:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012114207** e o código CRC **A183835C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.263049-2

0012114207-1