



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (valores com BD)

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SADALLA AMIN GHANEM - ETAPA 01
 LOCAL: AV. EVANGELISTA JUSTINO ESPÍNDOLA, 125 - BAIRRO PARQUE GUARANI - JOINVILLE/SC
 PRAZO: 10 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		TOTALS					
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Total R\$	%				
01	SERVIÇOS GERAIS	56.133,95	66,30%	2.794,00	3,30%	2.794,00	3,30%	2.794,00	3,30%	2.794,00	3,30%	2.794,00	3,30%	2.794,00	3,30%	2.794,00	3,30%	2.794,00	3,30%	2.794,00	3,30%	6.180,66	7,30%	84.666,59	6,73%		
02	SUPERESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"	22.033,89	10,00%	66.101,67	30,00%	66.101,67	30,00%	66.101,67	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	220.338,90	17,50%		
03	PAINÉIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.157,77	25,00%	22.157,77	25,00%	22.157,77	25,00%	22.157,77	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	88.631,07	7,04%		
04	COBERTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.644,16	25,00%	7.644,16	25,00%	7.644,16	25,00%	7.644,16	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	30.576,65	2,43%		
05	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.145,70	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.291,40	40,00%	2.291,40	40,00%	2.291,40	40,00%	5.728,51	0,46%		
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	35.123,10	10,00%	351.231,02	27,90%		
07	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	17.328,18	15,00%	11.552,12	10,00%	11.552,12	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.328,18	15,00%	11.552,12	10,00%	11.552,12	10,00%	34.656,36	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	115.521,20	9,18%		
08	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.559,44	20,00%	7.779,72	10,00%	23.339,16	30,00%	7.779,72	10,00%	23.339,16	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	77.797,19	6,18%		
09	ESQUADRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	326,35	15,00%	326,35	15,00%	435,14	20,00%	217,57	10,00%	870,27	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.175,68	0,17%		
10	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.468,10	10,00%	36.936,19	20,00%	36.936,19	20,00%	36.936,19	20,00%	36.936,19	20,00%	18.468,10	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	184.680,97	14,67%		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	48.758,75	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	48.758,75	50,00%	48.758,75	50,00%	97.517,49	7,75%		
TOTAL DO MÊS R\$		R\$ 180.523,57		R\$ 115.570,89		R\$ 115.570,89		R\$ 122.486,87		R\$ 120.541,01		R\$ 130.089,47		R\$ 139.981,64		R\$ 124.204,63		R\$ 117.542,39		R\$ 92.353,91		R\$ 1.258.865,27		R\$ 1.258.865,27			
ACUMULADO R\$		R\$ 180.523,57		R\$ 296.094,46		R\$ 411.665,35		R\$ 534.152,21		R\$ 654.693,23		R\$ 784.782,70		R\$ 924.764,34		R\$ 1.048.968,97		R\$ 1.168.511,36		R\$ 1.258.865,27		R\$ 1.258.865,27		R\$ 1.258.865,27		R\$ 1.258.865,27	
TOTAL DO MÊS %		14,34%		9,18%		9,18%		9,73%		9,58%		10,33%		11,12%		9,87%		9,34%		7,34%		100,00%		100,00%			
ACUMULADO %		14,34%		23,92%		32,70%		42,43%		52,01%		62,34%		73,46%		83,33%		92,68%		100,00%		100,00%		100,00%			

JOINVILLE, 13 DE ABRIL DE 2018.

Eng. Civil Robson Carlos Santos
 CREA/SC 062935-8

Rosane Mebs
 Gerente de Infraestrutura
 Matrícula 42.983