



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE JOINVILLE
 OBRA: E. M. ARTHUR DA COSTA E SILVA
 LOCAL: RUA XV DE OUTUBRO, 4648 - RIO BONITO - JOINVILLE/SC
 PRAZO: 10 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		TOTALS					
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	Total RS	%				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.455,17	60,00%	18.303,44	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.758,61	8,92%				
02	MOVIMENTO DE TERRA	6.247,38	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.247,38	1,22%				
03	INFRAESTRUTURA	-	0,00%	24.191,99	60,00%	16.127,72	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	40.319,71	7,86%				
04	SUPERESTRUTURA	-	0,00%	-	0,00%	38.205,82	60,00%	44.006,19	20,00%	66.006,28	30,00%	66.006,28	30,00%	66.006,28	30,00%	44.006,19	20,00%	44.006,19	20,00%	-	0,00%	220.030,94	42,87%				
05	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.565,54	50,00%	7.565,54	50,00%	7.565,54	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.131,07	2,85%				
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.186,81	33,00%	4.186,81	33,00%	4.186,81	33,00%	4.186,81	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.684,28	2,47%				
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.191,23	50,00%	8.191,23	50,00%	-	0,00%	16.382,46	3,19%				
08	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	32.863,84	40,00%	32.863,84	40,00%	16.461,92	20,00%	62.408,60	12,06%				
09	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.573,50	40,00%	5.369,24	60,00%	8.942,74	1,74%				
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.951,16	4,26%				
TOTAL DO MES RS		RS 33.702,55	6,57%	RS 42.485,03	8,23%	RS 42.264,94	8,23%	RS 39.205,82	7,64%	RS 48.192,00	9,39%	RS 77.760,63	15,15%	RS 77.887,47	15,18%	RS 55.161,26	10,59%	RS 44.734,57	8,72%	RS 44.734,57	8,72%	RS 21.951,16	4,26%	RS 513.255,43	100,00%		
ACUMULADO RS		RS 33.702,55	6,57%	RS 75.197,58	14,85%	RS 117.462,52	23,08%	RS 157.668,34	30,72%	RS 205.873,34	40,11%	RS 283.633,97	55,28%	RS 361.508,44	70,43%	RS 439.395,91	87,03%	RS 486.557,17	96,74%	RS 531.291,68	100,00%	RS 531.291,68	100,00%	RS 313.255,43	60,00%	RS 844.546,86	100,00%
TOTAL DO MÊS %		6,57%		8,23%		8,23%		7,64%		9,39%		15,15%		15,18%		10,59%		8,72%		8,72%		4,26%	100,00%				
ACUMULADO %		6,57%		14,85%		23,08%		30,72%		40,11%		55,28%		70,43%		87,03%		96,74%		100,00%		100,00%		100,00%			

JOINVILLE, 13 DE JUNHO DE 2017.

Rosane Mebs
 Gerente de Infraestrutura
 Matrícula 42.983

Responsável Técnico:
 ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
 CREA/SC: 062935-8