

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 29112628/2026 - SED.UIN

Joinville, 13 de abril de 2026.

OBRA:		1581 - Construção da Quadra Poliesportiva Coberta da Escola Municipal Monsenhor Sebastião Scarzello													
ENDEREÇO:		Rua Florianópolis, 1370, Bairro Itaum													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Daiane da Silva Mesnerovig - CREA 2124527													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,73%	189.631,66	37,05% R\$ 70.256,63	5,77% R\$ 10.947,06	5,77% R\$ 10.947,06	5,77% R\$ 10.947,06	5,77% R\$ 10.947,06	5,77% R\$ 10.947,06	5,72% R\$ 10.852,24	5,72% R\$ 10.852,24	5,72% R\$ 10.852,24	5,72% R\$ 10.852,24	5,72% R\$ 10.852,24	5,47% R\$ 10.378,54
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	7,23%	367.452,72	9,00% R\$ 33.070,74	10,00% R\$ 36.745,27	10,00% R\$ 36.745,27	10,00% R\$ 36.745,27	9,00% R\$ 33.070,74	9,00% R\$ 33.070,74	9,00% R\$ 33.070,74	6,00% R\$ 22.047,16	7,00% R\$ 25.721,69	7,00% R\$ 25.721,69	8,00% R\$ 29.396,22	6,00% R\$ 22.047,16
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	35,39%	1.797.840,58	17,00% R\$ 305.632,90	25,00% R\$ 449.460,15	25,00% R\$ 449.460,15	25,00% R\$ 449.460,15	8,00% R\$ 143.827,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA, ESTRUTURA DE MADEIRA, TELHAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL	16,45%	835.446,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 292.406,44	50,00% R\$ 417.723,48	15,00% R\$ 125.317,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	6,02%	305.776,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 305.776,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	FECHAMENTO EM CHAPAS PERFORADAS	2,07%	105.352,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 105.352,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,38%	171.516,59	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,33% R\$ 14.287,33	8,37% R\$ 14.355,94
8	INSTALAÇÃO DE LÓGICA	0,10%	4.892,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.892,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,98%	49.649,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 49.649,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	2,34%	118.824,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 118.824,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS	5,57%	282.864,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 42.429,62	85,00% R\$ 240.434,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,67%	33.836,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 13.534,55	60,00% R\$ 20.301,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	ESQUADRIAS	1,41%	71.855,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 71.855,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	PINTURA	0,83%	42.406,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 42.406,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	0,89%	45.148,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 45.148,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	5,07%	257.311,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 51.462,24	80,00% R\$ 205.848,96	0,00% R\$ 0,00
17	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1,12%	57.082,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 57.082,34

18	BRINQUEDOS PLAYGROUND	4,31%	219.153,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 43.830,70	40,00% R\$ 87.661,40	40,00% R\$ 87.661,40
19	PAISAGISMO	2,21%	112.089,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 22.417,85	80,00% R\$ 89.671,42	
20	COMUNICAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES	0,04%	2.071,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.071,09	
21	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,19%	9.853,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.853,49	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	5.080.056,95	8,33% R\$ 423.247,61	10,07% R\$ 511.439,81	10,07% R\$ 511.439,81	10,07% R\$ 511.439,81	9,73% R\$ 494.538,82	9,37% R\$ 476.028,62	9,90% R\$ 502.838,06	5,75% R\$ 292.019,12	6,71% R\$ 340.945,72	6,94% R\$ 352.534,21	7,29% R\$ 370.464,00	5,77% R\$ 293.121,37
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	5.080.056,95	8,33% R\$ 423.247,61	18,40% R\$ 934.687,41	28,47% R\$ 1.446.127,22	38,53% R\$ 1.957.567,03	48,27% R\$ 2.452.105,84	57,64% R\$ 2.928.134,46	67,54% R\$ 3.430.972,52	73,29% R\$ 3.722.991,64	80,00% R\$ 4.063.937,36	86,94% R\$ 4.416.471,58	94,23% R\$ 4.786.935,58	100,00% R\$ 5.080.056,95

18247_v290 - Em Análise Emissão em 13/04/2026

Página 1 de 1

16:



Documento assinado eletronicamente por **Daiane da Silva Mesnerovig, Coordenador(a)**, em 13/04/2026, às 16:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 16/04/2026, às 16:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Calegari Feldhaus, Secretário (a)**, em 17/04/2026, às 12:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29112628** e o código CRC **AFB192D6**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.225860-2

29112628v1