

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
	Código: SOLAR-FO-16	Elaborado por: Isabella Teotônio
	Data: 07/02/2013	Aprovado por: Eduardo Ken
	Revisão: 00	

CLIEN: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	BDI (%): 30%
LOCAL JOINVILLE/SC	PROCESSO: 001
DATA: 27/09/2013	Nº PROJETO: 001-003
NOME DO PROJETO (OBRA): CEI NOVA VILA	PRAZO DA OBRA: 4 MESES

ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL COM BDI	PESO %	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
				1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana
01	SERVIÇOS INICIAIS	13.588,37	1,67%	6.794,19	6.794,19														
				50%	50%														
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	38.360,79	4,72%	3.836,08	3.836,08	3.836,08	3.836,08	1.918,04	1.918,04	1.918,04	1.918,04	1.918,04	1.918,04	1.918,04	1.918,04	1.918,04	1.918,04	1.918,04	1.918,04
				10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
03	MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRA	283.633,57	34,89%				113.453,43	85.090,07	85.090,07										
							40%	30%	30%										
04	DRENAGEM DO TERRENO	59.039,50	7,26%							14.759,88	14.759,88	14.759,88	14.759,88						
										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
05	ABERTURAS METÁLICAS	5.927,00	0,73%													2.963,50	2.963,50		
																50%	50%		
06	PINTURA PARA ESTACIONAMENTO	2.958,84	0,36%															2.958,84	
																		100%	
07	SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS	352.015,34	43,30%								105.604,60	105.604,60	52.802,30	52.802,30	17.600,77	17.600,77			
											30%	30%	15%	15%	5%	5%			
08	PAISAGISMO	18.006,95	2,21%														9.003,48	9.003,48	
																	50%	50%	
09	LIMPEZA	9.329,60	1,15%																9.329,60
																			100%
10	SERVIÇOS GERAIS URBANOS	26.563,68	3,27%										6.640,92	6.640,92	5.312,74	2.656,37	2.656,37	2.656,37	
													25%	25%	20%	10%	10%	10%	
11	GÁS	3.614,52	0,44%						1.807,26	1.807,26									
									50%	50%									
VALOR TOTAL:		813.038,17	100%	142.386,12				316.591,17				284.596,46				69.464,42			