



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018285349/2023 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 06 de setembro de 2023.

OBRA:		1211 - Porto Cachoeira - Processo 2										
ENDEREÇO:												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:												
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT)	2,59%	562.250,62	11,11% R\$ 62.466,04	11,11% R\$ 62.466,04	11,11% R\$ 62.466,04	11,11% R\$ 62.466,04	11,11% R\$ 62.466,04	11,11% R\$ 62.466,04	11,11% R\$ 62.466,04	11,11% R\$ 62.466,04	11,12% R\$ 62.522,27
2	SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)	2,22%	483.543,20	100,00% R\$ 483.543,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRESSÃO / REPOSIÇÃO FLORESTAL (ÍNDICE INCC)	0,63%	136.974,56	100,00% R\$ 136.974,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (ÍNDICE INCC)	0,95%	206.955,70	100,00% R\$ 206.955,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	PISOS (ÍNDICE DNIT)	14,90%	3.239.187,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 323.918,75	20,00% R\$ 647.837,51	20,00% R\$ 647.837,51	20,00% R\$ 647.837,51	20,00% R\$ 647.837,51	10,00% R\$ 323.918,75	0,00% R\$ 0,00
4.3	PLAYGROUNDS (ÍNDICE INCC)	0,56%	120.989,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 60.494,57	50,00% R\$ 60.494,57
4.4	ACADEMIA POPULAR (ÍNDICE INCC)	0,26%	55.951,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 27.975,97	50,00% R\$ 27.975,97
4.5	MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC)	6,81%	1.480.231,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 740.115,72	50,00% R\$ 740.115,72
4.6	OUTROS (ÍNDICE INCC)	0,23%	49.855,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 24.927,60	50,00% R\$ 24.927,60
5	DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT)	5,13%	1.115.874,01	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 223.174,80	20,00% R\$ 223.174,80	20,00% R\$ 223.174,80	20,00% R\$ 223.174,80	20,00% R\$ 223.174,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ESTRUTURA DE CONCRETO (ÍNDICE INCC)	41,04%	8.921.476,62	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 1.784.295,32	20,00% R\$ 1.784.295,32	30,00% R\$ 2.676.442,99	30,00% R\$ 2.676.442,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	ESTRUTURA METÁLICA (ÍNDICE INCC)	4,99%	1.084.925,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 271.231,49	50,00% R\$ 542.462,98	25,00% R\$ 271.231,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	8,88%	1.929.532,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 385.906,43	30,00% R\$ 578.859,65	30,00% R\$ 578.859,65	20,00% R\$ 385.906,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÍNDICE INCC)	0,23%	49.597,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	75,00% R\$ 37.198,45	25,00% R\$ 12.399,48
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ÍNDICE DNIT)	2,21%	479.741,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 119.935,45	75,00% R\$ 359.806,35
11	MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC)	0,25%	55.147,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 27.573,67	25,00% R\$ 13.786,84	25,00% R\$ 13.786,84
12	PAISAGISMO (ÍNDICE INCC)	8,08%	1.756.628,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 878.314,05	25,00% R\$ 439.157,03	25,00% R\$ 439.157,03
13	SERVIÇOS FINAIS (ÍNDICE INCC)	0,04%	8.162,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.162,20
	TOTAL SIMPLES	100,00%	21.737.025,47	4,09% R\$ 889.939,50	9,52% R\$ 2.069.936,17	12,79% R\$ 2.779.761,35	19,27% R\$ 4.188.780,99	20,52% R\$ 4.460.012,48	8,57% R\$ 1.861.847,76	8,68% R\$ 1.887.422,76	8,51% R\$ 1.849.976,42	8,05% R\$ 1.749.348,03
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	21.737.025,47	4,09% R\$ 889.939,50	13,62% R\$ 2.959.875,67	26,40% R\$ 5.739.637,03	45,68% R\$ 9.928.418,01	66,19% R\$ 14.388.430,49	74,76% R\$ 16.250.278,25	83,44% R\$ 18.137.701,02	91,95% R\$ 19.987.677,44	100,00% R\$ 21.737.025,47

11148_v27 - Em Edição Emissão em 06/09/2023 12:14:48

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Robson Carlos Santos, Usuário Externo**, em 11/09/2023, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018285349** e o código CRC **A32C706B**.