



## Prefeitura de Joinville

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018035901/2023 - SEGOV.UNP

Joinville, 16 de agosto de 2023.

OBRA:		1015 - Passeio Público - Atílio D. Sdrigotti													
ENDEREÇO:		Rua Atílio Domingos Sdrigotti													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Henri Wesley Knuppel - CREA SC: 178207-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ÍNDICE INCC)	1,66%	178.636,80	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.886,34	R\$ 14.887,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)	2,78%	298.843,83	45,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 134.479,72	R\$ 134.479,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.884,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	13,74%	1.478.653,07	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 246.442,67	R\$ 246.442,67	R\$ 246.442,67	R\$ 246.442,67	R\$ 246.442,67	R\$ 246.439,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO (ÍNDICE DNIT - PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND)	27,67%	2.978.426,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,75%	10,75%	10,00%	22,83%	22,83%	22,83%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.180,89	R\$ 320.180,89	R\$ 297.842,69	R\$ 680.073,15	R\$ 680.073,15	R\$ 680.076,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO DE VIA (ÍNDICE DNIT)	39,18%	4.216.563,14	0,00%	0,00%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%	17,50%	17,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685.191,51	R\$ 685.191,51	R\$ 685.191,51	R\$ 685.191,51	R\$ 737.898,55	R\$ 737.898,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PAISAGISMO (ÍNDICE INCC)	3,30%	354.915,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	45,00%	45,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.491,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.712,07	R\$ 159.712,07
7	MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC)	9,10%	979.280,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.784,08	R\$ 293.784,08	R\$ 293.784,08	R\$ 97.928,03
8	PONTO DE MEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EVENTOS (ÍNDICE INCC)	0,01%	1.235,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)	1,27%	136.517,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.258,76	R\$ 68.258,75
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ÍNDICE DNIT)	1,03%	110.633,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.316,89	R\$ 55.316,88
11	LIMPEZA DA OBRA (ÍNDICE INCC)	0,27%	28.983,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.983,23
	TOTAL SIMPLES	100,00%	10.762.690,13	3,68%	3,68%	8,79%	8,79%	11,77%	11,77%	9,77%	13,64%	9,46%	9,19%	5,50%	3,95%
				R\$ 395.808,73	R\$ 395.808,73	R\$ 946.520,52	R\$ 946.520,52	R\$ 1.266.701,41	R\$ 1.266.698,46	R\$ 1.051.863,47	R\$ 1.468.349,61	R\$ 1.018.627,96	R\$ 988.746,56	R\$ 591.958,14	R\$ 425.086,02
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	10.762.690,13	3,68%	7,36%	16,15%	24,94%	36,71%	48,48%	58,26%	71,90%	81,36%	90,55%	96,05%	100,00%
				R\$ 395.808,73	R\$ 791.617,46	R\$ 1.738.137,98	R\$ 2.684.658,50	R\$ 3.951.359,91	R\$ 5.218.058,37	R\$ 6.269.921,84	R\$ 7.738.271,45	R\$ 8.756.899,41	R\$ 9.745.645,97	R\$ 10.337.604,11	R\$ 10.762.690,13

8499\_v70 - Em Edição Emissão em 16/08/2023 13:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Henri Wesley Knuppel**, **Coordenador(a)**, em 16/08/2023, às 13:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018035901** e o código CRC **A84B2F8D**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.124772-9

0018035901v1