

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017590990/2023 - SEINFRA.UOE

Joinville, 10 de julho de 2023.

OBRA:		948 - Ponte Nacar										
ENDEREÇO:												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1.1	Administração local ponte nacar - medição conforme percentual físico de execução da obra_jfc	5,06%	405.430,85	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
				R\$ 50.678,86	R\$ 50.678,86	R\$ 50.678,86	R\$ 50.678,86	R\$ 50.678,86	R\$ 50.678,86	R\$ 50.678,86	R\$ 50.678,83	
2.1	CANTEIRO DE OBRAS	1,57%	125.641,72	90,27%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	
				R\$ 113.416,78	R\$ 1.746,42	R\$ 1.746,42	R\$ 1.746,42	R\$ 1.746,42	R\$ 1.746,42	R\$ 1.746,42	R\$ 1.746,42	
3.1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	0,32%	25.848,82	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 25.848,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2	ENSECADEIRA	0,23%	18.521,87	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 9.260,94	R\$ 9.260,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	SUPRESSÃO / DOAÇÃO DE MUDAS (ÍNDICE DNIT MEIO AMBIENTE)	1,04%	83.352,40	38,64%	39,64%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	
				R\$ 32.207,37	R\$ 33.040,89	R\$ 3.017,36	R\$ 3.017,36	R\$ 3.017,36	R\$ 3.017,36	R\$ 3.017,36	R\$ 3.017,34	
5	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	11,79%	944.928,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.478,55	R\$ 283.478,55	R\$ 377.971,41	R\$ 0,00	
6	TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT)	4,03%	322.802,62	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.401,31	R\$ 161.401,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	20,64%	1.653.811,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496.143,56	R\$ 496.143,56	R\$ 661.524,74	R\$ 0,00	
8.1	INFRAESTRUTURA	16,60%	1.330.204,27	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 665.102,14	R\$ 665.102,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.2	MESOESTRUTURA	4,47%	358.193,63	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.096,82	R\$ 179.096,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.3	SUPRAESTRUTURA	21,35%	1.711.162,55	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427.790,64	R\$ 427.790,64	R\$ 427.790,64	R\$ 427.790,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.4	DRENAGEM TABULEIRO	0,02%	1.476,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.476,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9	PASSEIO (ÍNDICE DNIT INCC)	5,84%	468.116,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.434,94	R\$ 140.434,94	R\$ 187.246,58	R\$ 0,00	
10	ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT- OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)	0,90%	71.852,45	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.185,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.740,98	R\$ 35.926,22	R\$ 0,00	
11	SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT)	2,65%	211.982,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.982,12	
12	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)	0,98%	78.468,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.468,59	
13.1	OBRAS CIVIS	0,33%	26.454,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.227,24	R\$ 13.227,23	R\$ 0,00	
13.2	INFRAESTRUTURA CIVIL - ELÉTRICA	2,04%	163.269,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.634,62	R\$ 81.634,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14	PAISAGISMO (ÍNDICE DNIT- OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)	0,14%	11.405,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.405,96	
15	SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	0,01%	942,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 942,84	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	8.013.867,22	2,77%	9,48%	14,53%	10,28%	22,78%	19,07%	16,61%	4,47%	
				R\$ 222.151,83	R\$ 759.829,25	R\$ 1.164.781,59	R\$ 823.731,41	R\$ 1.825.423,07	R\$ 1.528.369,15	R\$ 1.331.338,82	R\$ 358.242,10	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	8.013.867,22	2,77%	12,25%	26,79%	37,07%	59,85%	78,92%	95,53%	100,00%	
				R\$ 222.151,83	R\$ 981.981,08	R\$ 2.146.762,67	R\$ 2.970.494,08	R\$ 4.795.917,15	R\$ 6.324.286,30	R\$ 7.655.625,12	R\$ 8.013.867,22	



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 10/07/2023, às 13:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017590990** e o código CRC **82137A4E**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.065579-3

0017590990v1