

| PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATA : 05/2018 | | |
|---|--------------------------------------|--|---------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|----------------|--------------|---------|
| MUNICÍPIO: JOINVILLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJETO: UBS Dom Gregório | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: Rua Áureo Gomes do Vale, s/n, Jardim Iriú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de referência dos custos: Junho de 2017 - Não desonerado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
| | | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | | |
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 20.575,99 | 11,11% | 20.575,99 | 11,11% | 20.575,99 | 11,11% | 20.575,99 | 11,11% | 20.575,99 | 11,11% | 20.575,99 | 11,11% | 20.575,99 | 11,11% | 20.575,99 | 11,11% | 20.575,99 | 11,11% | 185.183,94 | 5,99% |
| 2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 46.798,83 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.798,83 | 1,51% |
| 3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 261.234,87 | 37,20% | 298.453,82 | 42,50% | 142.555,59 | 20,30% | | | | | | | | | | | | | 702.244,28 | 22,73% |
| 4.0 | COBERTURA | | | | | 88.358,59 | 50,00% | 88.358,59 | 50,00% | | | | | | | | | | | 176.717,17 | 5,72% |
| 5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | | | 68.280,75 | 25,60% | 157.365,79 | 59,00% | 41.075,14 | 15,40% | | | | | | | | | 266.721,67 | 8,63% |
| 6.0 | CLIMATIZAÇÃO / AR COMPRIMIDO E VÁCUO | 983,65 | 2,00% | 1.475,48 | 3,00% | 1.475,48 | 3,00% | 4.918,26 | 10,00% | 15.246,59 | 31,00% | 15.738,42 | 32,00% | 9.344,68 | 19,00% | | | | | 49.182,55 | 1,59% |
| 7.0 | ELETRICIDADE | 2.288,88 | 2,00% | 3.433,32 | 3,00% | 3.433,32 | 3,00% | 11.444,40 | 10,00% | 35.477,64 | 31,00% | 36.622,08 | 32,00% | 21.744,36 | 19,00% | | | | | 114.443,99 | 3,70% |
| 8.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1.170,15 | 2,00% | 1.755,22 | 3,00% | 1.755,22 | 3,00% | 5.850,74 | 10,00% | 18.137,28 | 31,00% | 18.722,35 | 32,00% | 11.116,40 | 19,00% | | | | | 58.507,35 | 1,89% |
| 9.0 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 77,03 | 2,00% | 115,54 | 3,00% | 115,54 | 3,00% | 385,13 | 10,00% | 1.193,89 | 31,00% | 1.232,40 | 32,00% | 731,74 | 19,00% | | | | | 3.851,25 | 0,12% |
| 10.0 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.761,43 | 100,00% | 8.761,43 | 0,28% |
| 11.0 | HIDROSANITÁRIO | 3.195,05 | 2,00% | 4.792,58 | 3,00% | 4.792,58 | 3,00% | 15.975,25 | 10,00% | 47.925,75 | 30,00% | 51.120,80 | 32,00% | 31.950,50 | 20,00% | | | | | 159.752,50 | 5,17% |
| 12.0 | PAVIMENTAÇÃO | 7.810,77 | 2,00% | 11.716,15 | 3,00% | 11.716,15 | 3,00% | 39.053,84 | 10,00% | 117.161,52 | 30,00% | 124.972,29 | 32,00% | 78.107,68 | 20,00% | | | | | 390.538,41 | 12,64% |
| 13.0 | ACABAMENTOS | | | | | | | | | 45.916,38 | 35,00% | 52.475,86 | 40,00% | 32.797,42 | 25,00% | | | | | 131.189,66 | 4,25% |
| 14.0 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | 22.156,67 | 14,00% | 71.217,86 | 45,00% | 47.478,57 | 30,00% | 17.408,81 | 11,00% | 158.261,90 | 5,12% |
| 15.0 | APARELHOS SANITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | 21.186,39 | 47,00% | 19.834,07 | 44,00% | 4.056,97 | 9,00% | 45.077,43 | 1,46% |
| 16.0 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | 45.024,68 | 45,00% | 44.024,13 | 44,00% | 11.006,03 | 11,00% | 100.054,85 | 3,24% |
| 17.0 | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | 211.979,62 | 44,00% | 269.792,24 | 56,00% | 481.771,86 | 15,59% |
| 18.0 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.230,69 | 100,00% | 6.230,69 | 0,20% |
| 19.0 | SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.292,31 | 100,00% | 4.292,31 | 0,14% |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | 344.135,22 | 11,14 | 342.318,09 | 11,08 | 343.059,20 | 11,10 | 343.927,97 | 11,13 | 342.710,18 | 11,09 | 343.616,86 | 11,12 | 343.797,70 | 11,13 | 343.892,38 | 11,13 | 342.124,48 | 11,07 | 3.089.582,07 | 100,00% |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | 344.135,22 | 11,14 | 686.453,31 | 22,22 | 1.029.512,51 | 33,32 | 1.373.440,48 | 44,45 | 1.716.150,65 | 55,55 | 2.059.767,51 | 66,67 | 2.403.565,21 | 77,80 | 2.747.457,59 | 88,93 | 3.089.582,07 | 100,00 | | |
| Data do Cronograma: Maio de 2018 | | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Nadia Werner CREA-SC - 086.016-4 | | | | | | | | ASSINATURA: | | | | | | | | | | | |