

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Código: SOLAR-FO-16	Elaborado por: Isabella Teotônio
Data: 07/02/2013	Aprovado por: Eduardo Ken
Revisão: 00	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	BDI (%): 30%
LOCAL: JOINVILLE/SC	PROCESSO: 001
DATA: 05/11/2013	Nº PROJETO: 001-012
NOME DO PROJETO (OBRA): CEI ESPAÇO DA CRIANÇA	PRAZO DA OBRA: 12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	1º PERÍODO 1º MÊS	2º PERÍODO 2º MÊS	3º PERÍODO 3º MÊS	4º PERÍODO 4º MÊS	5º PERÍODO 5º MÊS	6º PERÍODO 6º MÊS	7º PERÍODO 7º MÊS	8º PERÍODO 8º MÊS	9º PERÍODO 9º MÊS	10º PERÍODO 10º MÊS	11º PERÍODO 11º MÊS	12º PERÍODO 12º MÊS
------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

REFORMA - 2 MESES DE EXECUÇÃO

1	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	104.767,46	50%	50%										
			52.383,73	52.383,73										

AMPLIAÇÃO

1	SERVIÇOS INICIAIS	7.074,17	50%	50%										
			3.537,09	3.537,09										
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	12.259,54	50%	50%										
			6.129,77	6.129,77										
3	MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRA	140.571,52	20%	40%	40%									
			28.114,30	56.228,61	56.228,61									
4	SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS	5.213,59										50%	50%	
												2.606,80	2.606,80	
5	PAISAGISMO	2.796,05											50%	50%
													1.398,03	1.398,03
6	LIMPEZA	5.226,56										30%	30%	40%
												1.567,97	1.567,97	2.090,62
7	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OBRA	8.890,38	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	5%	5%
			800,13	800,13	800,13	800,13	800,13	800,13	800,13	800,13	800,13	800,13	444,52	444,52
8	SUPERESTRUTURA	121.817,40			12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	16%		
					14.618,09	14.618,09	14.618,09	14.618,09	14.618,09	14.618,09	14.618,09	19.490,78		
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	39.575,80			12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	16%		
					4.749,10	4.749,10	4.749,10	4.749,10	4.749,10	4.749,10	4.749,10	6.332,13		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.075,52			12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	16%		
					9.369,06	9.369,06	9.369,06	9.369,06	9.369,06	9.369,06	9.369,06	12.492,08		
11	REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE	278.152,99				12%	12%	12%	12%	12%	12%	16%	12%	
						33.378,36	33.378,36	33.378,36	33.378,36	33.378,36	33.378,36	44.504,48	33.378,36	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	1º PERÍODO 1º MÊS	2º PERÍODO 2º MÊS	3º PERÍODO 3º MÊS	4º PERÍODO 4º MÊS	5º PERÍODO 5º MÊS	6º PERÍODO 6º MÊS	7º PERÍODO 7º MÊS	8º PERÍODO 8º MÊS	9º PERÍODO 9º MÊS	10º PERÍODO 10º MÊS	11º PERÍODO 11º MÊS	12º PERÍODO 12º MÊS
12	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	11.466,92									30%	30%	40%	
											3.440,08	3.440,08	4.586,77	
13	INCÊNDIO	9.856,38									30%	30%	40%	
											2.956,91	2.956,91	3.942,55	
14	ACESSÓRIOS EM GERAL	51.926,82									30%	30%	40%	
											15.578,05	15.578,05	20.770,73	
VALOR TOTAL:			877.671,10	90.965,02	119.079,33	85.764,99	62.914,74	62.914,74	62.914,74	62.914,74	84.889,78	109.769,41	68.695,71	3.933,17