

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017729416/2023 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 20 de julho de 2023.

OBRA:		1164 - Requalificação do Centreventos e Entorno Novo				
ENDEREÇO:						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,09%	53.767,20	33,34%	33,33%	33,33%
				R\$ 17.925,98	R\$ 17.920,61	R\$ 17.920,61
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,85%	14.756,63	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 14.756,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,47%	25.608,09	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 25.608,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	DRENAGEM	4,57%	79.595,06	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 39.797,53	R\$ 39.797,53	R\$ 0,00
5	PASSEIO	13,31%	231.856,15	15,00%	55,00%	30,00%
				R\$ 34.778,42	R\$ 127.520,88	R\$ 69.556,85
6	ARQUIBANCADA	11,88%	207.098,30	20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ 41.419,66	R\$ 82.839,32	R\$ 82.839,32
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,10%	1.730,41	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.730,41
8	PAISAGISMO	5,41%	94.253,35	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 47.126,68	R\$ 47.126,67
9	MOBILIÁRIO	9,53%	166.150,73	0,00%	20,00%	80,00%
				R\$ 0,00	R\$ 33.230,15	R\$ 132.920,58
10	PINTURAS	0,81%	14.052,92	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 7.026,46	R\$ 7.026,46
11	PINTURA CENTREVENTOS	48,89%	851.943,68	25,00%	40,00%	35,00%
				R\$ 212.985,92	R\$ 340.777,47	R\$ 298.180,29
12	SERVIÇOS FINAIS	0,10%	1.789,88	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.789,88
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.742.602,40	22,22%	39,95%	37,82%
				R\$ 387.272,23	R\$ 696.239,10	R\$ 659.091,07
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.742.602,40	22,22%	62,18%	100,00%
				R\$ 387.272,23	R\$ 1.083.511,33	R\$ 1.742.602,40



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017729416** e o código CRC **FF31ED08**.

---

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.149874-8

0017729416v1