



## Prefeitura de Joinville

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017651737/2023 - SES.UOM.AOB

Joinville, 13 de julho de 2023.

OBRA:	915 - VILA DA SAÚDE - UBSF ITAUM														
ENDEREÇO:	Rua Guanabara, 548 - Guanabara, Joinville - SC														
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,25%	98.137,06	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
				R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.145,38	R\$ 8.537,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,01%	78.587,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 78.587,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,67%	26.143,48	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 13.071,74	R\$ 13.071,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	19,29%	302.606,73	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	20,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.260,67	R\$ 90.782,02	R\$ 60.521,35	R\$ 121.042,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	1,97%	30.930,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.465,05	R\$ 15.465,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	COBERTURA	1,47%	23.122,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.122,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS	2,71%	42.593,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.593,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,80%	75.357,74	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	25,00%	25,00%	15,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 3.767,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.607,32	R\$ 18.839,44	R\$ 18.839,44	R\$ 11.303,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,01%	172.769,28	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	25,00%	25,00%	15,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 8.638,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.830,78	R\$ 43.192,32	R\$ 43.192,32	R\$ 25.915,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	3,22%	50.534,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.267,22	R\$ 25.267,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	PINTURA	2,29%	35.880,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.940,12	R\$ 17.940,11	R\$ 0,00
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,72%	11.356,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.356,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	21,25%	333.410,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.341,04	R\$ 83.352,59	R\$ 83.352,59	R\$ 83.352,59	R\$ 33.341,04	R\$ 16.670,50
14	MOBILIARIO URBANO	14,47%	227.118,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.711,89	R\$ 90.847,56	R\$ 90.847,56	R\$ 22.711,90
15	PAISAGISMO	3,76%	58.955,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.582,22	R\$ 29.477,77	R\$ 5.895,55
16	PCI	0,02%	350,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,14
17	SERVIÇOS FINAIS	0,08%	1.251,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.251,03
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.569.105,67	7,15%	1,35%	2,45%	6,30%	4,38%	9,22%	8,37%	12,87%	15,56%	17,36%	11,46%	3,53%
			R\$ 112.211,27	R\$ 21.217,12	R\$ 38.406,05	R\$ 98.927,40	R\$ 68.666,73	R\$ 144.653,12	R\$ 131.389,56	R\$ 201.919,80	R\$ 244.102,24	R\$ 272.443,52	R\$ 179.751,86	R\$ 55.417,00	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.569.105,67	7,15%	8,50%	10,95%	17,26%	21,63%	30,85%	39,22%	52,09%	67,65%	85,01%	96,47%	100,00%
			R\$ 112.211,27	R\$ 133.428,39	R\$ 171.834,44	R\$ 270.761,84	R\$ 339.428,57	R\$ 484.081,69	R\$ 615.471,25	R\$ 817.391,05	R\$ 1.061.493,29	R\$ 1.333.936,81	R\$ 1.513.688,67	R\$ 1.569.105,67	

7398\_v172 - Em Análise Emissão em 13/07/2023 10:07:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloise Alves**,  
**Coordenador(a)**, em 13/07/2023, às 13:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-  
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº  
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>  
informando o código verificador **0017651737** e o código CRC **5BE32A46**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

22.0.261679-3

0017651737v1