

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0019919993/2024 - SED.UIN






Joinville, 26 de janeiro de 2024.

OBRA:	934 - Construção de CEI Auto Abraão
ENDEREÇO:	Avenida Auto Abraão Francisco, 1450, Bairro Parangumirim, Joinville/SC
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,69%	865.192,45 R\$ 151.408,68	17,50% R\$ 151.408,68	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58	5,50% R\$ 47.585,58
2	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	6,25%	1.464.560,31 R\$ 292.912,06	20,00% R\$ 292.912,06	20,00% R\$ 292.912,06	20,00% R\$ 292.912,06	40,00% R\$ 585.824,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL	35,72%	8.370.421,38 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 837.042,14	20,00% R\$ 1.674.084,28	25,00% R\$ 2.092.605,34	30,00% R\$ 2.511.126,41	15,00% R\$ 1.255.563,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA	9,52%	2.229.720,83 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 445.944,17	30,00% R\$ 668.916,25	30,00% R\$ 668.916,25	20,00% R\$ 445.944,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO	3,62%	848.697,99 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 169.739,60	40,00% R\$ 339.479,20	20,00% R\$ 169.739,60	20,00% R\$ 169.739,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	HIROSSANTÁRIO	2,03%	475.749,89 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 23.787,49	10,00% R\$ 47.574,99	10,00% R\$ 47.574,99	10,00% R\$ 47.574,99	10,00% R\$ 47.574,99	10,00% R\$ 47.574,99	10,00% R\$ 47.574,99	10,00% R\$ 47.574,99	10,00% R\$ 47.574,99	5,00% R\$ 23.787,49	5,00% R\$ 23.787,49	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 23.787,49
7	DRENAGEM PLUVIAL	1,17%	275.168,17 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 41.275,23	15,00% R\$ 41.275,23	15,00% R\$ 41.275,23	15,00% R\$ 41.275,23	15,00% R\$ 41.275,23	15,00% R\$ 41.275,23	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 27.516,82
8	ELETRICIDADE - CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,53%	125.253,25 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 18.787,99	15,00% R\$ 18.787,99	15,00% R\$ 18.787,99	15,00% R\$ 18.787,99	15,00% R\$ 18.787,99	15,00% R\$ 18.787,99	15,00% R\$ 18.787,99	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 12.525,33
9	ELETRICIDADE - ELÉTRICA	2,57%	601.244,82 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 90.186,72	15,00% R\$ 90.186,72	15,00% R\$ 90.186,72	15,00% R\$ 90.186,72	15,00% R\$ 90.186,72	15,00% R\$ 90.186,72	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 60.124,48
10	ELETRICIDADE - TELEFÔNICA	0,03%	6.109,22 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 916,38	15,00% R\$ 916,38	15,00% R\$ 916,38	15,00% R\$ 916,38	15,00% R\$ 916,38	15,00% R\$ 916,38	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 610,92
11	ENERGIA - SUBESTAÇÃO	0,46%	107.884,33 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 53.942,17	50,00% R\$ 53.942,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	PARA RAIOS (SPDA)	0,13%	30.909,65 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 4.636,45	15,00% R\$ 4.636,45	15,00% R\$ 4.636,45	15,00% R\$ 4.636,45	15,00% R\$ 4.636,45	15,00% R\$ 4.636,45	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 3.090,97
13	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,22%	51.567,18 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 10.313,44	20,00% R\$ 10.313,44	20,00% R\$ 10.313,44	20,00% R\$ 10.313,44	20,00% R\$ 10.313,44
14	CLIMATIZAÇÃO	2,39%	559.661,31 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 55.966,13	10,00% R\$ 55.966,13	10,00% R\$ 55.966,13	10,00% R\$ 55.966,13	20,00% R\$ 111.932,26	20,00% R\$ 111.932,26	30,00% R\$ 167.898,39
15	GLP	0,25%	38.690,02 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 29.345,01	50,00% R\$ 29.345,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	REVESTIMENTO	9,86%	2.309.850,45 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 230.985,05	20,00% R\$ 461.970,09	20,00% R\$ 461.970,09	20,00% R\$ 461.970,09	20,00% R\$ 461.970,09	10,00% R\$ 230.985,05
17	SOLÁRIOS	0,79%	184.837,47 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 73.934,99	40,00% R\$ 73.934,99	20,00% R\$ 36.967,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
18	BANCADAS	0,64%	149.355,21 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 74.677,60	50,00% R\$ 74.677,60
19	PORTA E JANELAS	3,52%	825.242,96 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 247.572,89	30,00% R\$ 247.572,89	30,00% R\$ 247.572,89	10,00% R\$ 82.524,30
20	EQUIPAMENTO	0,63%	147.520,13 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 147.520,13
21	DEPÓSITO DE RESÍDUOS/HIDRÔMETRO E SUBESTAÇÃO	0,37%	87.155,34 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 43.577,67	50,00% R\$ 43.577,67	0,00% R\$ 0,00
22	PAISAGISMO E PLAYGROUND	1,19%	279.253,38 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 27.925,34	30,00% R\$ 83.776,01	60,00% R\$ 167.552,03
23	FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO TERRENO - MURO DE CONTENÇÃO/MURO DE BLOCO DE CONCRETO E GRADIL METÁLICO	14,26%	3.342.174,02 R\$ 334.217,40	0,00% R\$ 334.217,40	10,00% R\$ 668.434,80	20,00% R\$ 1.002.652,21	30,00% R\$ 1.002.652,21	30,00% R\$ 1.002.652,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 334.217,40
24	SERVIÇOS FINAIS	0,15%	34.713,40 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 34.713,40
TOTAL SIMPLES		100,00%	23.430.933,16 R\$ 444.320,74	1,90% R\$ 444.320,74	2,88% R\$ 674.715,05	4,31% R\$ 1.008.932,45	10,66% R\$ 2.496.891,55	11,83% R\$ 2.771.897,06	9,34% R\$ 2.187.765,92	11,12% R\$ 2.606.296,99	8,39% R\$ 1.966.407,54	5,69% R\$ 1.333.293,77	4,97% R\$ 1.163.554,18	5,08% R\$ 1.190.565,77	3,56% R\$ 833.155,16	4,64% R\$ 1.086.285,57	4,95% R\$ 1.159.812,54	4,62% R\$ 1.081.405,55	6,08% R\$ 1.425.643,33
TOTAL ACUMULADO		100,00%	23.430.933,16 R\$ 444.320,74	1,90% R\$ 444.320,74	4,78% R\$ 1.119.035,79	9,08% R\$ 2.127.968,24	19,74% R\$ 4.624.859,79	31,57% R\$ 7.396.756,84	40,91% R\$ 9.584.522,76	52,03% R\$ 12.190.809,75	60,42% R\$ 14.157.217,29	66,11% R\$ 15.490.511,07	71,08% R\$ 16.654.065,24	76,18% R\$ 17.844.631,02	79,71% R\$ 18.677.786,18	84,35% R\$ 19.764.071,75	89,30% R\$ 20.923.884,29	93,92% R\$ 22.005.289,83	100,00% R\$ 23.430.933,16

7628_v370 - Em Edição Emissão em 26/01/2024 12:33:55

Página 1 de 1

	Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak , Servidor(a) Público(a) , em 26/01/2024, às 12:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
	Documento assinado eletronicamente por Felipe Hardt , Diretor (a) Executivo (a) , em 29/01/2024, às 13:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
	Documento assinado eletronicamente por Carla Tais Pereira , Coordenador(a) , em 29/01/2024, às 13:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
	Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior , Gerente , em 29/01/2024, às 14:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
	Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário (a) , em 30/01/2024, às 18:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/