

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0019291509/2023 - SED.UIN

Joinville, 28 de novembro de 2023.

OBRA:		1103 - Quadra coberta Escola Municipal Hubert Hübner						
ENDEREÇO:		Estrada Alto Quiriri, 6771						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Alyne Araujo de Oliveira - CREA 177574-2						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,22%	150.001,35	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 45.000,40	R\$ 60.000,54	R\$ 45.000,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	0,44%	2.940,10	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 2.940,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA	9,00%	60.740,56	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 30.370,28	R\$ 30.370,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SUPRAESTRUTURA	17,30%	116.800,09	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 46.720,04	R\$ 70.080,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	21,30%	143.785,03	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 71.892,51	R\$ 71.892,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OS PILARES METÁLICOS	1,53%	10.338,47	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.338,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	DRENAGEM PLUVIAL	3,56%	24.019,07	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 2.401,91	R\$ 4.803,81	R\$ 12.009,53	R\$ 4.803,81	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,14%	54.947,11	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 5.494,71	R\$ 10.989,42	R\$ 10.989,42	R\$ 27.473,56	R\$ 0,00
9	ENTRADA DE ENERGIA	4,61%	31.115,61	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 15.557,81	R\$ 15.557,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,00%	13.477,72	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.347,77	R\$ 2.695,54	R\$ 2.695,54	R\$ 6.738,86
11	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,10%	647,84	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,92	R\$ 323,92
12	PINTURAS	3,56%	24.038,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.038,64
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,09%	41.138,68	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.227,74	R\$ 12.341,60	R\$ 20.569,34
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,15%	987,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 987,78
	TOTAL SIMPLES	100,00%	674.978,05	15,08%	35,81%	34,26%	7,06%	7,80%
				R\$ 101.765,21	R\$ 241.682,18	R\$ 231.233,68	R\$ 47.638,44	R\$ 52.658,54
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	674.978,05	15,08%	50,88%	85,14%	92,20%	100,00%
				R\$ 101.765,21	R\$ 343.447,39	R\$ 574.681,07	R\$ 622.319,51	R\$ 674.978,05



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Cabral, Coordenador(a)**, em 30/11/2023, às 08:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019291509** e o código CRC **20F39F65**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.190475-4

0019291509v1